

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
REPORTE DE AVANCE 2011 (CIERRE)
(PESOS)

ESTADO: COLIMA
 ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO):
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL):
 ENTIDAD EJECUTORA: COLIMA

DE FECHA: 31- DICIEMBRE-2011

HOJA 1 DE 7

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
LO-806001995- N5-2011	COMAPAL	Elaboración del sistema comercial de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	060010001	Armeria	Armeria	IT	2011	Mejoramiento de la eficiencia comercial	31-12-11	3,000,000	1,800,000	0	0	Autorizado	3,000,000.00	1,800,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	Sistema	1	1
														Licitado	3,000,000.00	1,800,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
														Contratado	2,853,967.00	1,712,380.20	0.00	1,141,586.80	0.00	0.00			
														Físico	2,853,967.00	1,712,380.20	0.00	1,141,586.80	0.00	0.00			
														Financiero	2,853,967.00	1,712,380.20	0.00	1,141,586.80	0.00	0.00			
36305001-001-11	COMAPAL	Estudio para la actualización de tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento	060010001	Armeria	Armeria	IT	2011	Estudio y proyecto	31-12-11	3,516,482	2,813,186	0	0	Autorizado	3,516,482.00	2,813,185.60	0.00	703,296.40	0.00	0.00	Estudio	1	1
														Licitado	3,516,482.00	2,813,185.60	0.00	703,296.40	0.00	0.00			
														Contratado	3,508,501.20	2,806,800.96	0.00	701,700.24	0.00	0.00			
														Físico	3,508,501.20	2,806,800.96	0.00	701,700.24	0.00	0.00			
														Financiero	3,508,501.20	2,806,800.96	0.00	701,700.24	0.00	0.00			
APAZU- COMAPAL-APA-COL-004-1	COMAPAL	Reparación y acciones de mejora para el uso eficiente de la energía en motor, bomba y equipo eléctrico del pozo profundo de la autopista	060010001	Armeria	Armeria	IT	2011	Mejoramiento de la eficiencia comercial	31-12-11	700,000	420,000	0	0	Autorizado	700,000.00	420,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	5,000	5,000
														Licitado	700,000.00	420,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00			
														Contratado	695,343.81	417,206.29	0.00	278,137.52	0.00	0.00			
														Físico	695,343.81	417,206.29	0.00	278,137.52	0.00	0.00			
														Financiero	695,343.81	417,206.29	0.00	278,137.52	0.00	0.00			
APAZU- COMAPAL-APA-ARM-005-3	COMAPAL	Mejoramiento de eficiencia para la operación de pozo profundo mecánica y operativa del equipo de bombeo en la Col. Independencia	060010001	Armeria	Armeria	IT	2011	Mejoramiento de la eficiencia comercial	31-12-11	165,095	99,057	0	0	Autorizado	165,095.00	99,057.00	0.00	66,038.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	3,000	3,000
														Licitado	165,095.00	99,057.00	0.00	66,038.00	0.00	0.00			
														Contratado	164,431.68	98,659.01	0.00	65,772.67	0.00	0.00			
														Físico	164,431.68	98,659.01	0.00	65,772.67	0.00	0.00			
														Financiero	164,431.68	98,659.01	0.00	65,772.67	0.00	0.00			
APAZU- COMAPAL-ALC-ARM-003-3	COMAPAL	Rehabilitación del cárcamo de bombeo de la Col. Emiliano Zapata	060010001	Armeria	Armeria	IT	2011	Rehabilitación Saneamiento	31-12-11	1,045,000	418,000	0	0	Autorizado	1,045,000.00	418,000.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	####	10,000
														Licitado	1,045,000.00	418,000.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00			
														Contratado	1,039,924.13	415,969.65	0.00	623,954.48	0.00	0.00			
														Físico	1,039,924.13	415,969.65	0.00	623,954.48	0.00	0.00			
														Financiero	1,039,924.13	415,969.65	0.00	623,954.48	0.00	0.00			
LO-806001995- NI-2011	COMAPAL	Rehabilitación de la infraestructura de drenaje en varias calles de la zona centro de la cabecera municipal	060010001	Armeria	Armeria	IT	2011	Rehabilitación Saneamiento	31-12-11	3,830,508	1,532,203	0	0	Autorizado	3,830,508.00	1,532,203.20	0.00	2,298,304.80	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	5,000	5,000
														Licitado	3,830,508.00	1,532,203.20	0.00	2,298,304.80	0.00	0.00			
														Contratado	3,378,965.53	1,351,586.21	0.00	2,027,379.32	0.00	0.00			
														Físico	3,378,965.53	1,351,586.21	0.00	2,027,379.32	0.00	0.00			
														Financiero	3,378,965.53	1,351,586.21	0.00	2,027,379.32	0.00	0.00			
CANCELADA	COMAPAL	Perforación de pozo profundo en la Colonia Gregorio Torres Quintero	060010001	Armeria	Armeria	IT	2011	Agua potable	31-12-11	1,332,736	666,368	0	0	Autorizado	1,332,736.00	666,368.00	0.00	666,368.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	5,000	0
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		GASTOS DE OPERACIÓN COMAPAL												Autorizado	198,053.00	87,798.00	0.00	110,256.00	0.00	0.00			
														Licitado	147,802.62	63,935.79	0.00	83,866.83	0.00	0.00			
														Contratado	147,802.62	63,935.79	0.00	83,866.83	0.00	0.00			
														Físico	147,802.62	63,935.79	0.00	83,866.83	0.00	0.00			
														Financiero	147,802.62	63,935.79	0.00	83,866.83	0.00	0.00			
		SUBTTOTALES COMAPAL												Autorizado	13,787,874.00	7,836,611.80	0.00	5,951,263.20	0.00	0.00			
														Licitado	12,404,887.62	7,146,381.59	0.00	5,258,506.03	0.00	0.00			
														Contratado	11,788,935.97	6,866,538.11	0.00	4,922,397.86	0.00	0.00			
														Físico	11,788,935.97	6,866,538.11	0.00	4,922,397.86	0.00	0.00			
														Financiero	11,788,935.97	6,866,538.11	0.00	4,922,397.86	0.00	0.00			
CIAPACOV- APAZU- COL- 005- 11	CIAPACOV	Equipamiento de pozo profundo, tanque elevado, electrificación y caseta de cloración para la colonia Fco. I. Madero.	060020001	Colima	Colima	IT	2011	Agua potable	31-12-11	2,170,000	1,085,000	0	0	Autorizado	2,170,000.00	1,085,000.00	1,085,000.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	2,800	2,800	
														Licitado	2,170,000.00	1,085,000.00	1,085,000.00	0.00	0.00				
														Contratado	2,161,670.47	1,080,835.24	1,080,835.24	0.00	0.00				
														Físico	2,161,670.47	1,080,835.24	1,080,835.24	0.00	0.00				
														Financiero	2,161,670.47	1,080,835.24	1,080,835.24	0.00	0.00				
CIAPACOV- APAZU- COL- 002- 11	CIAPACOV	Perforación y aforo de pozo profundo para la colonia Fco. I. Madero	060020001	Colima	Colima	IT	2011	Agua potable	31-12-11	1,350,000	675,000	0	0	Autorizado	1,350,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00				
														Licitado	1,350,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00				
														Contratado	1,337,347.93	668,673.97	668,673.97	0.00	0.00				
														Físico	1,337,347.93	668,673.97	668,673.97	0.00	0.00				
														Financiero	1,337,347.93	668,673.97	668,673.97	0.00	0.00				



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
REPORTE DE AVANCE 2011 (CIERRE)
(PESOS)

ESTADO: COLIMA

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO):

DE FECHA: 31- DICIEMBRE-2011

HOJA 1 DE 7

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL):

ENTIDAD EJECUTORA: COLIMA

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Progr. ma	Alcanz ada
CIAPACOV-APAZU-COL-003-11	CIAPACOV	Introducción de línea de conducción de agua potable de 10" en la Col. Centro	060020001	Colima	Colima	IT	2011	Agua potable	31-12-11	510,000	255,000	0	0	Autorizado	510,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	####	35,000
														Licitado	510,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	490,617.77	245,308.89	245,308.89	0.00	0.00	0.00			
														Físico	490,617.77	245,308.89	245,308.89	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	490,617.77	245,308.89	245,308.89	0.00	0.00	0.00			
CIAPACOV-APAZU-COL-007-11	CIAPACOV	Suministro e instalación de 4,600 medidores de 1/2", en la zona conurbana de Colima y Villa de Alvarez	060020001	Colima -	Colima -	IT	2011	Mejoramiento de la eficiencia comercial	31-12-11	9,600,000	5,760,000	0	0	Autorizado	6,000,000.00	3,600,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	Medidores	4,600	4,600
				V. de	V. de									Licitado	6,000,000.00	3,600,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00			
				Alvarez	Alvarez									Contratado	5,982,736.65	3,589,641.99	2,393,094.66	0.00	0.00	0.00			
														Físico	5,982,736.65	3,589,641.99	2,393,094.66	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	5,982,736.65	3,589,641.99	2,393,094.66	0.00	0.00	0.00			
CIAPACOV-APAZU-COL-001-11	CIAPACOV	Actualización sistematica del padron de usuarios de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Alvarez (CIAPACOV)	060020001	Colima -	Colima -	IT	2011	Mejoramiento de la eficiencia comercial	31-12-11	22,000,000	#####	0	0	Autorizado	22,000,000.00	13,200,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Patrón	1	1
				V. de	V. de									Licitado	22,000,000.00	13,200,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00			
				Alvarez	Alvarez									Contratado	21,976,103.72	13,185,662.23	8,790,441.49	0.00	0.00	0.00			
														Físico	21,976,103.72	13,185,662.23	8,790,441.49	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	21,976,103.72	13,185,662.23	8,790,441.49	0.00	0.00	0.00			
CIAPACOV-APAZU-COL-004-11	CIAPACOV	Sustitución de la red de agua potable y tomas domiciliarias para la eliminación de fugas en la calle Matamoros	060020001	Colima	Colima	IT	2011	Mejoramiento de la eficiencia física	31-12-11	520,000	260,000	0	0	Autorizado	631,193.37	315,596.69	315,596.69	0.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	840	840
														Licitado	631,193.37	315,596.69	315,596.69	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	631,193.37	315,596.69	315,596.69	0.00	0.00	0.00			
														Físico	631,193.37	315,596.69	315,596.69	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	631,193.37	315,596.69	315,596.69	0.00	0.00	0.00			
CIAPACOV-APAZU-COL-006-11	CIAPACOV	Sustitución de la red de agua potable para la eliminación de fugas en la calle Medellín Sur entre Av. 20 de Noviembre y Av. C. Colón	060020001	Colima	Colima	IT	2011	Mejoramiento de la eficiencia física	31-12-11	630,000	315,000	0	0	Autorizado	630,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	1,500	1,500
														Licitado	630,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	618,036.61	309,018.31	309,018.31	0.00	0.00	0.00			
														Físico	618,036.61	309,018.31	309,018.31	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	618,036.61	309,018.31	309,018.31	0.00	0.00	0.00			
		GASTOS DE OPERACIÓN CIAPACOV												Autorizado	929,040.00	542,920.00	386,120.00	0.00	0.00	0.00			
														Licitado	929,535.78	543,052.64	386,483.14	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	929,535.78	543,052.64	386,483.14	0.00	0.00	0.00			
														Físico	929,535.78	543,052.64	386,483.14	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	929,535.78	543,052.64	386,483.14	0.00	0.00	0.00			
		SUBTOTALES CIAPACOV												Autorizado	34,220,233.37	19,988,516.69	14,231,716.69	0.00	0.00	0.00			
														Licitado	34,220,729.15	19,988,649.33	14,232,079.83	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	34,127,242.30	19,937,789.94	14,189,452.36	0.00	0.00	0.00			
														Físico	34,127,242.30	19,937,789.94	14,189,452.36	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	34,127,242.30	19,937,789.94	14,189,452.36	0.00	0.00	0.00			
LO-806003995-N1-2011-11-001	COMAPAC	Rehabilitación de la infraestructura para la eliminación de fugas de agua potable en las calles Hidalgo y Madero	060030001	Comala	Comala	IT	2011	Mejoramiento de la eficiencia física	15-12-11	1,550,000	1,085,000	0	0	Autorizado	2,282,926.00	1,598,048.20	0.00	684,877.80	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	5,000	5,000
														Licitado	2,282,926.00	1,598,048.20	0.00	684,877.80	0.00	0.00			
														Contratado	2,282,926.00	1,598,048.20	0.00	684,877.80	0.00	0.00			
														Físico	2,282,926.00	1,598,048.20	0.00	684,877.80	0.00	0.00			
														Financiero	2,282,926.00	1,598,048.20	0.00	684,877.80	0.00	0.00			
COMAPAC-APA-COM-03-11	COMAPAC	Ampliación de la red de agua potable para el mejoramiento de la eficiencia e interconexión a la red existente.	060030001	Comala	Comala	IT	2011	Mejoramiento de la eficiencia física	31-12-11	174,000	121,800	0	0	Autorizado	174,000.00	121,800.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	3,500	3,500
														Licitado	174,000.00	121,800.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00			
														Contratado	173,482.00	121,437.40	0.00	52,044.60	0.00	0.00			
														Físico	173,482.00	121,437.40	0.00	52,044.60	0.00	0.00			
														Financiero	173,482.00	121,437.40	0.00	52,044.60	0.00	0.00			
LO-806003995-N7-2011-11-001	COMAPAC	Rehabilitación de la infraestructura para la eliminación de fugas de agua potable en las calles Constitución	060030001	Comala	Comala	IT	2011	Mejoramiento de la eficiencia física	31-12-11	874,000	611,800	0	0	Autorizado	874,000.00	611,800.00	0.00	262,200.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	4,500	4,500
														Licitado	874,000.00	611,800.00	0.00	262,200.00	0.00	0.00			
														Contratado	874,000.00	611,800.00	0.00	262,200.00	0.00	0.00			
														Físico	874,000.00	611,800.00	0.00	262,200.00	0.00	0.00			
														Financiero	874,000.00	611,800.00	0.00	262,200.00	0.00	0.00			
LO-806003997-NI-2011	COMAPAC	Constucción, ampliación y rehabilitación de la red de drenaje y descargas domiciliarias en las	060030001	Comala	Comala	IT	2011	Saneamiento	31-12-11	3,690,000	2,583,000	0	0	Autorizado	2,957,074.00	2,069,951.80	0.00	887,122.20	0.00	0.00	Habitantes	466	466
														Licitado	2,957,074.00	2,069,951.80	0.00	887,122.20	0.00	0.00			
														Contratado	2,957,074.00	2,069,951.80	0.00	887,122.20	0.00	0.00			

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
REPORTE DE AVANCE 2011 (CIERRE)
(PESOS)

ESTADO: COLIMA

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO):

DE FECHA: 31- DICIEMBRE-2011

HOJA 1 DE 7

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL):

ENTIDAD EJECUTORA: COLIMA

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9 Dígitos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Progr. hecha	Alcanzada
LO-806003995-N7-2011-11-001 DPOPDU-HABITAT-APAZU-01/2011	COMAPAC	Construcción, ampliación y rehabilitación de la red de drenaje y descargas domiciliarias en las calles Hidalgo y Madero	060030001	Comala	Comala	IT	2011	Saneamiento	31-12-11	1,192,000	834,400	0	0	Físico	2,957,074.00	2,069,951.80	0.00	887,122.20	0.00	0.00	Habitantes Nuevos	165	165
														Financiero	2,957,074.00	2,069,951.80	0.00	887,122.20	0.00	0.00			
														Autorizado	1,192,000.00	834,400.00	0.00	357,600.00	0.00	0.00			
														Licitado	1,192,000.00	834,400.00	0.00	357,600.00	0.00	0.00			
														Contratado	1,192,000.00	834,400.00	0.00	357,600.00	0.00	0.00			
														Físico	1,192,000.00	834,400.00	0.00	357,600.00	0.00	0.00			
COMAPAC-APA-COM-02-11	COMAPAC	Construcción de colector pluvial urbano en la calle Corregidora	060030001	Comala	Comala	IT	2011	Drenaje pluvial urbano	31-12-11	174,000	121,800	0	0	Autorizado	174,000.00	121,800.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	300	300
														Licitado	174,000.00	121,800.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00			
														Contratado	173,079.00	121,155.30	0.00	51,923.70	0.00	0.00			
														Físico	173,079.00	121,155.30	0.00	51,923.70	0.00	0.00			
														Financiero	173,079.00	121,155.30	0.00	51,923.70	0.00	0.00			
														Físico	173,079.00	121,155.30	0.00	51,923.70	0.00	0.00			
COMAPAC-APA-COM-01-11	COMAPAC	Construcción de colector pluvial urbano en las calles José Alcaraz y Progreso.	060030001	Comala	Comala	IT	2011	Drenaje pluvial urbano	31-12-11	603,000	422,100	0	0	Autorizado	603,000.00	422,100.00	0.00	180,900.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	1,500	1,500
														Licitado	603,000.00	422,100.00	0.00	180,900.00	0.00	0.00			
														Contratado	601,669.00	421,168.30	0.00	180,500.70	0.00	0.00			
														Físico	601,669.00	421,168.30	0.00	180,500.70	0.00	0.00			
														Financiero	601,669.00	421,168.30	0.00	180,500.70	0.00	0.00			
														Físico	601,669.00	421,168.30	0.00	180,500.70	0.00	0.00			
		GASTOS DE OPERACIÓN COMAPAC												Autorizado	231,196.00	161,837.00	0.00	69,359.00	0.00	0.00			
														Licitado	190,326.00	133,228.00	0.00	57,098.00	0.00	0.00			
														Contratado	190,326.00	133,228.00	0.00	57,098.00	0.00	0.00			
														Físico	190,293.00	133,205.00	0.00	57,088.00	0.00	0.00			
														Financiero	190,293.00	133,205.00	0.00	57,088.00	0.00	0.00			
														Físico	190,293.00	133,205.00	0.00	57,088.00	0.00	0.00			
		SUBTOTALES COMAPAC												Autorizado	8,488,196.00	5,941,737.00	0.00	2,546,459.00	0.00	0.00			
														Licitado	8,447,326.00	5,913,128.00	0.00	2,534,198.00	0.00	0.00			
														Contratado	8,444,556.00	5,911,189.00	0.00	2,533,367.00	0.00	0.00			
														Físico	8,444,523.00	5,911,166.00	0.00	2,533,357.00	0.00	0.00			
														Financiero	8,444,523.00	5,911,166.00	0.00	2,533,357.00	0.00	0.00			
														Físico	8,444,523.00	5,911,166.00	0.00	2,533,357.00	0.00	0.00			
LO-806004997-NI-2011	CAPACO	Reparación y sustitución de la infraestructura de Agua Potable para la eliminación de fugas, en calles Reforma y Juárez.	060040001	Coquimatlán	Coquimatlán	IT	2011	Mejoramiento de la eficiencia física	31-12-11	1,000,000	500,000	0	0	Autorizado	1,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	#####	11,852
														Licitado	1,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
														Contratado	1,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
														Físico	1,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
														Financiero	1,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
														Físico	1,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
LO-806004997-NI-2011	CAPACO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en varias calles.	060040001	Coquimatlán	Coquimatlán	IT	2011	Mejoramiento de la eficiencia física	31-12-11	4,000,000	2,400,000	0	0	Autorizado	4,000,000.00	2,400,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	2,950	2,950
														Licitado	4,000,000.00	2,400,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00			
														Contratado	4,000,000.00	2,400,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00			
														Físico	4,000,000.00	2,400,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00			
														Financiero	4,000,000.00	2,400,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00			
														Físico	4,000,000.00	2,400,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00			
		GASTOS DE OPERACIÓN CAPACO												Autorizado	140,000.00	81,200.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00			
														Licitado	139,974.02	81,184.41	0.00	58,789.61	0.00	0.00			
														Contratado	139,974.02	81,184.41	0.00	58,789.61	0.00	0.00			
														Físico	139,974.02	81,184.41	0.00	58,789.61	0.00	0.00			
														Financiero	139,974.02	81,184.41	0.00	58,789.61	0.00	0.00			
														Físico	139,974.02	81,184.41	0.00	58,789.61	0.00	0.00			
		SUBTOTALES CAPACO												Autorizado	5,140,000.00	2,981,200.00	0.00	2,158,800.00	0.00	0.00			
														Licitado	5,139,974.02	2,981,184.41	0.00	2,158,789.61	0.00	0.00			
														Contratado	5,139,974.02	2,981,184.41	0.00	2,158,789.61	0.00	0.00			
														Físico	5,139,974.02	2,981,184.41	0.00	2,158,789.61	0.00	0.00			
														Financiero	5,139,974.02	2,981,184.41	0.00	2,158,789.61	0.00	0.00			
														Físico	5,139,974.02	2,981,184.41	0.00	2,158,789.61	0.00	0.00			
LO-806005999-N2-2011	CAPAMC	Perforación y aforo de pozo profundo	060050023	Jauhtëm	El Trapiche	IT	2011	Agua potable	31-12-11	1,500,000	1,050,000	0	0	Autorizado	1,350,000.00	945,000.00	-	405,000.00	-	-	Habitantes Mejorados		
														Licitado	1,500,000.00	1,050,000.00	-	450,000.00	-	-			
														Contratado	1,350,000.00	945,000.00	-	405,000.00	-	-			
														Físico	1,350,000.00	945,000.00	-	405,000.00	-	-			
														Financiero	1,350,000.00	945,000.00	-	405,000.00	-	-			
														Físico	1,350,000.00	945,000.00	-	405,000.00	-	-			



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
REPORTE DE AVANCE 2011 (CIERRE)
(PESOS)

ESTADO: COLIMA

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO):

DE FECHA: 31- DICIEMBRE-2011

HOJA 1 DE 7

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL):

ENTIDAD EJECUTORA: COLIMA

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Diritos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
LO-806005999-N7-2011	CAPAMC	Equipamiento y Electrificación de Pozo Profundo, Caseta y Conducción	060050023	Cuauhtémoc	El Trapiche	IT	2011	Agua potable	31-12-11	2,500,000	1,750,000	0	0	Autorizado	2,500,000.00	1,750,000.00	-	750,000.00	-	-	Habitantes Mejorados	2,842	2,842
														Licitado	2,500,000.00	1,750,000.00	-	750,000.00	-	-			
														Contratado	2,451,779.38	1,716,245.57	-	735,533.81	-	-			
														Físico	2,451,779.38	1,716,245.57	-	735,533.81	-	-			
														Financiero	2,451,779.38	1,716,245.57	-	735,533.81	-	-			
CUAUHTÉMOC-APAZU-03/2011	CAPAMC	Perforación y aforo de pozo profundo	060050018	Cuauhtémoc	Quesería	IT	2011	Agua potable	31-12-11	1,500,000	1,050,000	0	0	Autorizado	1,400,000.00	980,000.00	-	420,000.00	-	-	Habitantes Mejorados		
														Licitado	1,500,000.00	1,050,000.00	-	450,000.00	-	-			
														Contratado	1,214,975.71	850,483.00	-	364,492.71	-	-			
														Físico	1,214,975.68	850,482.98	-	364,492.70	-	-			
														Financiero	1,214,975.68	850,482.98	-	364,492.70	-	-			
LO-806005999-N10-2011	CAPAMC	Equipamiento y Electrificación de Pozo Profundo, Caseta y Conducción	060050018	Cuauhtémoc	Quesería	IT	2011	Agua potable	31-12-11	2,500,000	1,750,000	0	0	Autorizado	2,500,000.00	1,750,000.00	-	750,000.00	-	-	Habitantes Mejorados	5,210	5,210
														Licitado	2,500,000.00	1,750,000.00	-	750,000.00	-	-			
														Contratado	2,375,603.07	1,662,922.15	-	712,680.92	-	-			
														Físico	2,375,603.07	1,662,922.15	-	712,680.92	-	-			
														Financiero	2,375,603.07	1,662,922.15	-	712,680.92	-	-			
IO-806005999-N1-2011	CAPAMC	Construcción de red de Agua Potable, tomas Domiciliares, línea de alimentación y tanque elevado col. La Escaramuza	060050001	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	IT	2011	Agua potable	31-12-11	2,530,000	1,771,000	0	0	Autorizado	2,530,000.00	1,771,000.00	-	759,000.00	-	-	Habitantes Nuevos	1,800	1,800
														Licitado	2,530,000.00	1,771,000.00	-	759,000.00	-	-			
														Contratado	2,496,177.89	1,747,324.52	-	748,853.37	-	-			
														Físico	2,496,177.87	1,747,324.51	-	748,853.36	-	-			
														Financiero	2,496,177.87	1,747,324.51	-	748,853.36	-	-			
LO-806005999-N8-2011	CAPAMC	Introducción de red de drenaje sanitario descargas domiciliarias y colector sanitario col. la Escaramuza	060050001	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	IT	2011	Saneamiento	31-12-11	3,610,000	2,527,000	0	0	Autorizado	3,610,000.00	2,527,000.00	-	1,083,000.00	-	-	Habitantes Nuevos	855	855
														Licitado	3,610,000.00	2,527,000.00	-	1,083,000.00	-	-			
														Contratado	3,537,674.35	2,476,372.05	-	1,061,302.31	-	-			
														Físico	3,537,674.35	2,476,372.05	-	1,061,302.31	-	-			
														Financiero	3,537,674.35	2,476,372.05	-	1,061,302.31	-	-			
LO-806005999-N19-2011	CAPAMC	Estudio y proyecto ejecutivo para rehabilitación y reconversión de la planta de tratamiento de aguas residuales	060050001	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	IT	2011	Estudio y proyecto	31-12-11	250,000	200,000	0	0	Autorizado	250,000.00	175,000.00	-	75,000.00	-	-	Estudio	1	1
														Licitado	250,000.00	175,000.00	-	75,000.00	-	-			
														Contratado	249,762.63	174,833.84	-	74,928.79	-	-			
														Físico	249,762.63	174,833.84	-	74,928.79	-	-			
														Financiero	249,762.63	174,833.84	-	74,928.79	-	-			
		GASTOS DE OPERACIÓN CAPAMC												Autorizado	395,920.00	277,144.00	-	118,776.00	-	-			
														Licitado	395,920.00	277,144.00	-	118,776.00	-	-			
														Contratado	382,927.25	268,049.08	-	114,878.18	-	-			
														Físico	382,777.57	267,944.30	-	114,833.27	-	-			
														Financiero	382,777.57	267,944.30	-	114,833.27	-	-			
		SUBTOTALES CAPAMC												Autorizado	14,535,920.00	10,175,144.00	-	4,360,776.00	-	-			
														Licitado	14,785,920.00	10,350,144.00	-	4,435,776.00	-	-			
														Contratado	14,058,900.31	9,841,230.22	-	4,217,670.09	-	-			
														Físico	14,058,750.55	9,841,125.39	-	4,217,625.17	-	-			
														Financiero	14,058,750.55	9,841,125.39	-	4,217,625.17	-	-			
APAZU-CAPAMI-002-2011	CAPAMI	Construcción del colector pluvial entre las calles Martires del Tacamo y Cuauhtémoc	060080001	Minatitlán	Minatitlán	IT	2011	Drenaje pluvial urbano	31-12-11	425,000	297,500	0	0	Autorizado	425,000.00	297,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	800	800
														Licitado	425,000.00	297,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00			
														Contratado	418,879.36	293,215.55	0.00	125,663.81	0.00	0.00			
														Físico	418,879.36	293,215.55	0.00	125,663.81	0.00	0.00			
														Financiero	418,879.36	293,215.55	0.00	125,663.81	0.00	0.00			
36310001-001-11	CAPAMI	Estudio para la actualización de tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento	060080001	Minatitlán	Minatitlán	IT	2011	Estudio y proyecto	31-12-11	1,826,439	1,461,151	0	0	Autorizado	1,826,439.00	1,461,151.20	0.00	365,287.80	0.00	0.00	Estudio	1	1
														Licitado	1,826,439.00	1,461,151.20	0.00	365,287.80	0.00	0.00			
														Contratado	1,820,151.50	1,456,121.20	0.00	364,030.30	0.00	0.00			
														Físico	1,820,151.50	1,456,121.20	0.00	364,030.30	0.00	0.00			
														Financiero	1,820,151.50	1,456,121.20	0.00	364,030.30	0.00	0.00			
		GASTOS DE OPERACIÓN CAPAMI												Autorizado	11,900.00	8,330.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00			
														Licitado	11,900.00	8,330.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00			
														Contratado	11,728.62	8,210.03	0.00	3,518.59	0.00	0.00			



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
REPORTE DE AVANCE 2011 (CIERRE)
(PESOS)

ESTADO: COLIMA

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO):

DE FECHA: 31- DICIEMBRE-2011

HOJA 1 DE 7

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL):

ENTIDAD EJECUTORA: COLIMA

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Diritos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Progrmada	Alcanzada
COMAPAT-APAZU-04-11	COMAPAT	Mejoramiento de la eficiencia física de la red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias de la calle Playa del Paraíso en las Col. San Carlos y Díaz Ordáz.	060090001	Tecomán	Tecomán	IT	2011	Rehabilitación	31-12-11	270,000	108,000	0	0	Autorizado	270,000.00	108,000.00	-	162,000.00	-	0.00	Habitantes Mejorados	215	215
														Licitado	270,000.00	108,000.00	-	162,000.00	-	0.00			
														Contratado	229,219.42	91,687.77	-	137,531.65	-	0.00			
														Físico	87,752.06	35,100.82	-	52,651.24	-	0.00			
														Financiero	87,752.06	35,100.82	-	52,651.24	-	0.00			
COMAPAT-APAZU-05-11	COMAPAT	Mejoramiento de la eficiencia física de la red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en calle Prol. Leonardo B. Gutierrez y Río Balsas.	060090001	Tecomán	Tecomán	IT	2011	Rehabilitación	31-12-11	345,368	138,147	0	0	Autorizado	345,368.00	138,147.20	-	207,220.80	-	0.00	Habitantes Mejorados	270	270
														Licitado	345,368.00	138,147.20	-	207,220.80	-	0.00			
														Contratado	343,102.53	137,241.01	-	205,861.52	-	0.00			
														Físico	284,298.07	113,719.23	-	170,578.84	-	0.00			
														Financiero	284,298.07	113,719.23	-	170,578.84	-	0.00			
COMAPAT-APAZU-14-11	COMAPAT	Mejoramiento de la red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en calle Amela	060090001	Tecomán	Tecomán	IT	2011	Rehabilitación	31-12-11	372,500	149,000	0	0	Autorizado	372,500.00	149,000.00	-	223,500.00	-	0.00	Habitantes Mejorados	270	270
														Licitado	372,500.00	149,000.00	-	223,500.00	-	0.00			
														Contratado	198,251.67	79,300.67	-	118,951.00	-	0.00			
														Físico	196,376.01	78,550.40	-	117,825.61	-	0.00			
														Financiero	196,376.01	78,550.40	-	117,825.61	-	0.00			
COMAPAT-APAZU-16-11	COMAPAT	Mejoramiento de la red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en las calles Morelos, N. Bravo, V. Guerrero, I. Ramirez, Raúl Reyes y M. Alvarez	060090025	Tecomán	Cerro de Ortega	IT	2011	Rehabilitación	31-12-11	2,338,263	935,305	0	0	Autorizado	2,338,263.00	935,305.20	-	1,402,957.80	-	0.00	Habitantes Mejorados	2,100	2,100
														Licitado	2,338,263.00	935,305.20	-	1,402,957.80	-	0.00			
														Contratado	1,342,191.75	536,876.70	-	805,315.05	-	0.00			
														Físico	1,342,191.74	536,876.70	-	805,315.04	-	0.00			
														Financiero	1,342,191.74	536,876.70	-	805,315.04	-	0.00			
COMAPAT-APAZU-10-11	COMAPAT	Mejoramiento emergente del Colector sanitario de 15" y tubo auxiliar de drenaje en la Calle 5 de Mayo.	060090001	Tecomán	Tecomán	IT	2011	Rehabilitación	31-12-11	2,035,000	814,000	0	0	Autorizado	2,035,000.00	814,000.00	-	1,221,000.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	800	800
														Licitado	2,035,000.00	814,000.00	-	1,221,000.00	0.00	0.00			
														Contratado	2,035,327.36	814,000.00	-	1,221,196.42	0.00	0.00			
														Físico	1,711,126.11	684,450.44	-	1,026,675.67	0.00	0.00			
														Financiero	1,711,126.11	684,450.44	-	1,026,675.67	0.00	0.00			
COMAPAT-APAZU-15-11	COMAPAT	Sustitución de colector de 15" de diametro en la calle Ricardo Sevilla del Rio en la Col. El Chamizal.	060090001	Tecomán	Tecomán	IT	2011	Rehabilitación	31-12-11	758,214	303,286	0	0	Autorizado	758,214.00	303,285.60	-	454,928.40	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	500	500
														Licitado	758,214.00	303,285.60	-	454,928.40	0.00	0.00			
														Contratado	757,214.00	302,885.60	-	454,328.40	0.00	0.00			
														Físico	757,135.36	302,854.14	-	454,281.22	0.00	0.00			
														Financiero	757,135.36	302,854.14	-	454,281.22	0.00	0.00			
COMAPAT-APAZU-13-11	COMAPAT	Ampliación de la red de drenaje sanitario en varias calles de la Col. Ruiz Cortínez	060090001	Tecomán	Tecomán	IT	2011	Saneamiento	31-12-11	275,050	192,535	0	0	Autorizado	300,000.00	210,000.00	-	90,000.00	-	0.00	Habitantes Nuevos	150	150
														Licitado	300,000.00	210,000.00	-	90,000.00	-	0.00			
														Contratado	275,049.94	192,534.96	-	82,514.98	-	0.00			
														Físico	211,392.60	147,974.82	-	63,417.78	-	0.00			
														Financiero	211,392.60	147,974.82	-	63,417.78	-	0.00			
		GASTOS DE OPERACIÓN COMAPAT												Autorizado	535,793.00	279,563.00	74,213.00	135,091.00	46,926.00	0.00			
														Licitado	535,793.00	279,563.00	74,213.00	135,091.00	46,926.00	0.00			
														Contratado	517,607.65	290,313.64	74,096.58	106,282.74	46,914.69	0.00			
														Físico	475,402.02	257,961.47	74,096.58	101,877.18	41,466.78	0.00			
														Financiero	475,402.02	257,961.47	74,096.58	101,877.18	41,466.78	0.00			
		SUBTOTALES COMAPAT												Autorizado	30,323,478.00	17,517,840.20	3,515,386.60	5,175,198.40	4,115,052.80	0.00			
														Licitado	30,323,478.00	17,517,840.20	3,515,386.60	5,175,198.40	4,115,052.80	0.00			
														Contratado	27,478,751.74	16,182,542.14	3,509,271.97	3,902,094.80	3,884,711.88	0.00			
														Físico	26,804,072.18	15,869,756.25	3,509,271.97	3,740,347.91	3,684,696.04	0.00			
														Financiero	26,804,072.18	15,869,756.25	3,509,271.97	3,740,347.91	3,684,696.04	0.00			



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
REPORTE DE AVANCE 2011 (CIERRE)
(PESOS)

ESTADO: COLIMA

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO):

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL):

ENTIDAD EJECUTORA: COLIMA

DE FECHA: 31- DICIEMBRE-2011

HOJA 1 DE 7

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión						Metas por Indicador		
			Clave de INEGI (9) Dígito	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Progr. mada

TOTALES	100%	Autorizado	108,759,040.37	66,208,030.89	17,747,103.29	20,688,854.40	4,115,052.80	0.00												
	99%	Licitado	107,585,653.79	65,664,308.73	17,747,466.43	20,058,825.84	4,115,052.80	0.00												
	95%	Contratado	103,289,119.82	63,478,020.60	17,698,724.34	18,227,532.06	3,884,711.88	0.00												
	94%	Físico	102,614,257.50	63,165,106.88	17,698,724.34	18,065,730.24	3,684,696.04	0.00												
	94%	Financiero	102,614,257.50	63,165,106.88	17,698,724.34	18,065,730.24	3,684,696.04	0.00												

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

Total Federal en Anexo Ejec. = 65'974,767.00

Total en Anexo Ejecución = 108'254,751.00

FEDERAL	65,974,767.00
CONTRAPARTE	42,279,984.00
TOTAL ANEXO	108,254,751.00

TOTAL RADICADO FEDERAL	65,723,395.30	(7 RADICACIONES)
TOTAL EJERCIDO FEDERAL	63,165,106.88	
TOTAL SALDO FEDERAL	2,558,288.42	(PARA DEVOLUCIÓN)

Representante del Gobierno del Estado
(Nombre, Cargo y Firma)

Director del Organismo de Cuenca o Local
(Nombre, Cargo y Firma)
