



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
REPORTE DE PRECIERRE 2012
(PESOS)

ESTADO: COLIMA

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Y MODIFICATORIOS):

1º, 2º Y 3º ANEXOS DE EJECUCIÓN

HOJA _ DE _

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL):

FECHA REPORTE: 31-12- 2012 (PRECIERRE)

ENTIDAD EJECUTORA: VARIOS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Cambio al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
CIAPACOV- APAZU- COL- 10-12	CIAPACOV	Suministro e instalación de 10,000 micromedidores en la zona conurbada de Colima y Villa de Alvarez	060020001	Colima -	Colima -	IT	2012	Mejoramiento de la eficiencia comercial	31-12-12	16,674,258.38	10,004,555.03	0	0	Autorizado	16,778,802.00	10,067,281.20	6,711,520.80	0.00	0.00	0.00	Medidores	10,000	10,000
				Licitado	16,778,802.00									10,067,281.20	6,711,520.80	0.00	0.00	0.00					
				Contratado	16,674,258.38									10,004,555.03	6,669,703.35	0.00	0.00	0.00					
				Físico	16,674,258.38									10,004,555.03	6,669,703.35	0.00	0.00	0.00					
				Financiero	16,674,258.38									10,004,555.03	6,669,703.35	0.00	0.00	0.00					
CIAPACOV- APAZU- COL- 01-12	CIAPACOV	Elaboración y digitalización del catastro de redes de agua potable en la zona conurbada de Colima y Villa de Alvarez	060020001	Colima	Colima y	IT	2012	Mejoramiento de la eficiencia comercial	31-12-12	21,493,422.86	12,896,053.72	0	0	Autorizado	23,500,000.00	14,100,000.00	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	Catastro	1	1
				Licitado	23,500,000.00									14,100,000.00	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00					
				Contratado	21,493,422.86									12,896,053.72	8,597,369.14	0.00	0.00	0.00					
				Físico	21,493,422.86									12,896,053.72	8,597,369.14	0.00	0.00	0.00					
				Financiero	21,493,422.86									12,896,053.72	8,597,369.14	0.00	0.00	0.00					
CIAPACOV- APAZU- COL- 07-12	CIAPACOV	Rehabilitación de la fuente de abastecimiento de agua potable en la Col. Lo de Villa	060020001	Colima	Colima	IT	2012	Rehabilitación	31-12-12	249,883.50	99,953.40	0	0	Autorizado	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	Habitantes Mejorados	3,000	3,000
				Licitado	250,000.00									100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00					
				Contratado	249,883.50									99,953.40	0.00	0.00	149,930.10	0.00					
				Físico	249,883.50									99,953.40	0.00	0.00	149,930.10	0.00					
				Financiero	249,883.50									99,953.40	0.00	0.00	149,930.10	0.00					
CIAPACOV- APAZU- COL- 04-12	CIAPACOV	Sectorización de la red de agua potable y rehabilitación de tomas domiciliarias en Lo de Villa	060020001	Colima	Colima	IT	2012	Mejoramiento de la eficiencia física	31-12-12	293,971.83	146,985.92	0	0	Autorizado	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	2,750	2,750
				Licitado	300,000.00									150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00					
				Contratado	293,971.83									146,985.92	146,985.92	0.00	0.00	0.00					
				Físico	293,971.83									146,985.92	146,985.92	0.00	0.00	0.00					
				Financiero	293,971.83									146,985.92	146,985.92	0.00	0.00	0.00					
CIAPACOV- APAZU- COL- 05-12	CIAPACOV	Sustitución del emisor de 12" de diametro para la eliminación de fugas en las colonias Miguel Hidalgo (Las Amarillas) y Corregidora	060020001	Colima	Colima	IT	2012	Saneamiento	31-12-12	2,320,788.02	1,392,472.81	0	0	Autorizado	2,400,000.00	1,440,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	1,250	1,250
				Licitado	2,400,000.00									1,440,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00					
				Contratado	2,320,788.02									1,392,472.81	928,315.21	0.00	0.00	0.00					
				Físico	2,320,788.02									1,392,472.81	928,315.21	0.00	0.00	0.00					
				Financiero	2,320,788.02									1,392,472.81	928,315.21	0.00	0.00	0.00					
CIAPACOV- APAZU- COL- 06-12	CIAPACOV	Construcción de emisor sanitario para la colonia Los Obradores en Lo de Villa	060020001	Colima	Colima	IT	2012	Saneamiento	31-12-12	1,797,294.26	1,078,376.56	0	0	Autorizado	1,800,000.00	1,080,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	1,250	1,250
				Licitado	1,800,000.00									1,080,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00					
				Contratado	1,797,294.26									1,078,376.56	718,917.70	0.00	0.00	0.00					
				Físico	1,797,294.26									1,078,376.56	718,917.70	0.00	0.00	0.00					
				Financiero	1,797,294.26									1,078,376.56	718,917.70	0.00	0.00	0.00					
CIAPACOV- APAZU- COL- 02-12	CIAPACOV	Introducción de la red de drenaje sanitario en la calle Ferromex, entre las calles Maquinistas y Garroteros en la colonia Patios del Ferrocarril	060020001	Colima	Colima	IT	2012	Saneamiento	31-12-12	186,358.25	111,814.95	0	0	Autorizado	186,400.00	111,840.00	74,560.00	0.00	0.00	0.00	Habitantes Nuevos	145	145
				Licitado	186,400.00									111,840.00	74,560.00	0.00	0.00	0.00					
				Contratado	186,358.25									111,814.95	74,543.30	0.00	0.00	0.00					
				Físico	186,358.25									111,814.95	74,543.30	0.00	0.00	0.00					
				Financiero	186,358.25									111,814.95	74,543.30	0.00	0.00	0.00					



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
REPORTE DE PRECIERRE 2012
(PESOS)

ESTADO: COLIMA

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Y MODIFICATORIOS):

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL):

ENTIDAD EJECUTORA: VARIOS

1º, 2º Y 3º ANEXOS DE EJECUCIÓN

HOJA _ DE _

FECHA REPORTE: 31-12- 2012 (PRECIERRE)

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Credito al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
CIAPACOV- APAZU- COL- 03-12	CIAPACOV	Introducción de la red de agua potable en la calle Ferromex, entre las calles Maquinistas y Garroteros en la colonia Patios del FF.CC.	060020001	Colima	Colima	IT	2012	Agua potable	31-12-12	129,342.08	64,671.04	0	0	Autorizado	130,300.00	65,150.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	Habitantes Nuevos	145	145
														Licitado	130,300.00	65,150.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	129,342.08	64,671.04	64,671.04	0.00	0.00	0.00			
														Fisico	129,342.08	64,671.04	64,671.04	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	129,342.08	64,671.04	64,671.04	0.00	0.00	0.00			
CANCELADA	CIAPACOV	Rehabilitación de la red de agua potable de 3" de diametro en la Av. Felipe Sevilla del Rio entre la calle Rosario Castellanos y la Av. Constit. en la Cd. de Colima	060020001	Colima	Colima			Rehabilitación Agua Potable	31-12-12	0.00	0.00	0	0	Autorizado	2,334,891.00	933,956.40	1,400,934.60	0.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	700	0
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Autorizado	2,250,000.00	1,350,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	5,000	0
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Autorizado	7,678,000.00	4,606,800.00	3,071,200.00	0.00	0.00	0.00	Habitantes Nuevos	1,350	0
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Autorizado	19,500,000.00	13,650,000.00	5,850,000.00	0.00	0.00	0.00	Habitantes Nuevos	19,495	0
														Licitado	19,500,000.00	13,650,000.00	5,850,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	19,310,148.71	13,517,104.10	5,793,044.61	0.00	0.00	0.00			
														Fisico	3,057,369.93	2,140,158.95	917,210.98	0.00	0.00	0.00			
														Autorizado	4,190,782.00	1,676,312.80	2,514,469.20	0.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	1,695	0
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Autorizado	8,000,000.00	6,400,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	Estudio	1	1
														Licitado	8,000,000.00	6,400,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	7,737,872.00	6,190,297.60	1,547,574.40	0.00	0.00	0.00			
														Fisico	7,737,872.00	6,190,297.60	1,547,574.40	0.00	0.00	0.00			
														Autorizado	2,211,900.00	1,105,950.00	1,105,950.00	0.00	0.00	0.00			
														Licitado	2,211,900.00	1,105,950.00	1,105,950.00	0.00	0.00	0.00			



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
REPORTE DE PRECIERRE 2012
(PESOS)

ESTADO: COLIMA

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Y MODIFICATORIOS):
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL):
 ENTIDAD EJECUTORA: VARIOS

1º, 2º Y 3º ANEXOS DE EJECUCIÓN

HOJA _ DE _

FECHA REPORTE: 31-12- 2012 (PRECIERRE)

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Cambio al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígito	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
APAZU- COL-11-12	CIAPACOV	Proyecto para la colonia Carlos de la Madrid, en la ciudad de Villa de Alvarez	060100001	Alvarez	Alvarez	IT	2012	Agua potable	31-12-12	1,747,151.88	873,575.94	0	0	Contratado	1,747,151.88	873,575.94	873,575.94	0.00	0.00	0.00	Pozo	1	1
APAZU- COL-12-12	CIAPACOV	Equipamiento, electrificación, línea de conducción, caseta de cloración, en colonia Carlos de la Madrid	060100001	Villa de Alvarez	Villa de Alvarez	IT	2012	Agua potable	31-12-12	4,552,472.59	2,276,236.30	0	0	Autorizado	4,010,384.00	2,005,192.00	2,005,192.00	0.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	3,000	3,000
														Licitado	4,010,384.00	2,005,192.00	2,005,192.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	4,552,472.59	2,276,236.30	2,276,236.30	0.00	0.00	0.00			
														Fisico	4,552,472.59	2,276,236.30	2,276,236.30	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	4,552,472.59	2,276,236.30	2,276,236.30	0.00	0.00	0.00			
CANCELADA	CIAPACOV	Sustitución de la red de agua potable y tomas domiciliarias para la eliminación de fugas en la colonia Pimentel Llerenas	060020001	Colima	Colima			Agua potable	31-12-12	0.00	0.00	0	0	Autorizado	2,548,881.00	1,019,552.40	1,529,328.60	0.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	1,695	0
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
APAZU- COL-09-12	CIAPACOV	Sistema comercial para el mejoramiento del proceso de lectura, facturación y cobro de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Mpios. de Colima y V. de Alvarez.	060020001	Colima	Colima	IT	2012	Mejoramiento de Eficiencia Comercial	31-12-12	12,897,473.00	7,738,483.80	0	0	Autorizado	12,897,473.00	7,738,483.80	5,158,989.20	0.00	0.00	0.00	Sistema	1	1
														Licitado	12,897,473.00	7,738,483.80	5,158,989.20	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	12,764,573.89	7,658,744.33	5,105,829.56	0.00	0.00	0.00			
														Fisico	12,764,573.89	7,658,744.33	5,105,829.56	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	12,764,573.89	7,658,744.33	5,105,829.56	0.00	0.00	0.00			
APAZU- COL-14-12	CIAPACOV	Sustitución de drenaje sanitario de 10" de diametro para la eliminación de fugas en la calle Aguilas Entre Canarios y Gaviotas en la col. Juan José Rios en la Cd. de Villa de Alvarez, Colima.	060100001	Villa de Alvarez	Villa de Alvarez	IT	2012	Saneamiento	31-12-12	628,385.98	251,354.39	0	0	Autorizado	628,385.98	377,031.59	0.00	0.00	251,354.39	0.00	Habitantes Mejorados	250	250
														Licitado	628,385.98	377,031.59	0.00	0.00	251,354.39	0.00			
														Contratado	628,385.98	377,031.59	0.00	0.00	251,354.39	0.00			
														Fisico	628,385.98	377,031.59	0.00	0.00	251,354.39	0.00			
														Financiero	628,385.98	377,031.59	0.00	0.00	251,354.39	0.00			
APAZU- COL-15-12	CIAPACOV	Rehabilitación de un tramo de 40 m. de tubería de PEAD corrugado de 48" de diametro para la eliminación de fugas en el colector poniente, en la Ciudad de Colima, Col.	060020001	Colima	Colima	IT	2012	Rehabilitación Alcantarillado	31-12-12	600,049.58	240,019.83	0	0	Autorizado	600,049.58	360,029.75	0.00	0.00	240,019.83	0.00	Habitantes Mejorados	300	300
														Licitado	600,049.58	360,029.75	0.00	0.00	240,019.83	0.00			
														Contratado	600,049.58	360,029.75	0.00	0.00	240,019.83	0.00			
														Fisico	600,049.58	360,029.75	0.00	0.00	240,019.83	0.00			
														Financiero	600,049.58	360,029.75	0.00	0.00	240,019.83	0.00			
APAZU- COL-16-12 PASIVO A 2013	CIAPACOV	Estudio de diagnóstico e implementación del proceso de facturación de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Alvarez (CIAPACOV)	060020001	Colima	Colima	IC	2012	Mejoramiento de Eficiencia Comercial	31-12-12	8,373,972.00	5,024,383.20	0	0	Autorizado	8,500,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	Estudio	1	0
														Licitado	8,500,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00			
														Contratado	8,373,972.00	6,699,177.60	0.00	0.00	1,674,794.40	0.00			
														Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
APAZU- COL-17-12 PASIVO A	CIAPACOV	Establecimiento del sistema de información con capacidad para dar seguimiento y monitorear a los proyectos de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y	060020001	Colima	Colima	IC	2012	Mejoramiento de Eficiencia	31-12-12	7,032,985.00	4,219,791.00	0	0	Autorizado	7,200,000.00	4,320,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00	0.00	Sistema	1	0
														Licitado	7,200,000.00	4,320,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00	0.00			
														Contratado	7,032,985.00	4,219,791.00	0.00	0.00	2,813,194.00	0.00			
														Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
REPORTE DE PRECIERRE 2012
(PESOS)

ESTADO: COLIMA

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Y MODIFICATORIOS):
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL):
 ENTIDAD EJECUTORA: VARIOS

1º, 2º Y 3º ANEXOS DE EJECUCIÓN

HOJA _ DE _

FECHA REPORTE: 31-12- 2012 (PRECIERRE)

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra				Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
2013		Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Alvarez						Comercial						Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SEDUR-APAZU-FM-001-2012	CIAPACOV	Construcción de colector pluvial Arco Poniente	060100001	Villa de Alvarez	Villa de Alvarez	IC	2012	Drenaje Pluvial Urbano	31-12-12	14,953,630.92	7,476,815.46	0	0	Autorizado	17,800,000.00	8,900,000.00	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	Habitantes Nuevos	10,000	0
													Licitado	17,800,000.00	8,900,000.00	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00				
													Contratado	14,953,630.92	7,476,815.46	7,476,815.46	0.00	0.00	0.00				
													Fisico	11,704,125.06	5,852,062.53	5,852,062.53	0.00	0.00	0.00				
													Financiero	11,704,125.06	5,852,062.53	5,852,062.53	0.00	0.00	0.00				
		GASTOS DE OPERACIÓN CIAPACOV												Autorizado	4,079,494.96	2,224,812.24	1,210,084.24	0.00	146,198.48	0.00			
														Licitado	2,503,023.45	1,574,186.83	782,638.14	0.00	146,198.48	0.00			
														Contratado	2,424,317.90	1,524,593.49	756,104.21	0.00	143,620.20	0.00			
														Fisico	1,992,923.10	1,218,862.37	756,104.21	0.00	17,956.52	0.00			
														Financiero	1,992,923.10	1,218,862.37	756,104.21	0.00	17,956.52	0.00			
		SUBTOTALES CIAPACOV												Autorizado	149,775,743.52	90,582,392.17	53,327,378.64	0.00	5,367,572.70	0.00			
														Licitado	129,196,718.01	80,345,145.17	43,484,000.14	0.00	5,367,572.70	0.00			
														Contratado	123,270,879.63	76,968,280.57	41,029,686.14	0.00	5,272,912.92	0.00			
														Fisico	87,930,243.19	52,741,882.77	34,529,099.57	0.00	659,260.85	0.00			
														Financiero	87,930,243.19	52,741,882.77	34,529,099.57	0.00	659,260.85	0.00			
LO-806003995-N1-2012	COMAPAC	Construcción, Ampliación y Rehabilitación de la infraestructura para la eliminación de fugas de agua potable en las calles Socorro Díaz Palacios y Adolfo López Mateos	060030001	Comala	Comala	IT	2012	Agua potable	31-12-12	885,228.19	619,659.73	0	0	Autorizado	885,239.00	619,667.30	0.00	265,571.70	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	1,000	1,000
													Licitado	885,239.00	619,667.30	0.00	265,571.70	0.00	0.00				
													Contratado	885,228.19	619,659.73	0.00	265,568.46	0.00	0.00				
													Fisico	885,228.19	619,659.73	0.00	265,568.46	0.00	0.00				
													Financiero	885,228.19	619,659.73	0.00	265,568.46	0.00	0.00				
LO-806003997-N6-2012	COMAPAC	Construcción, ampliación y rehabilitación de la red de drenaje y descargas domiciliarias en la calle Madero, 2da Etapa.	060030001	Comala	Comala	IT	2012	Saneamiento	31-12-12	1,190,759.29	833,531.50	0	0	Autorizado	1,191,173.00	833,821.10	0.00	357,351.90	0.00	0.00	Habitantes Nuevos	500	500
													Licitado	1,191,173.00	833,821.10	0.00	357,351.90	0.00	0.00				
													Contratado	1,190,759.29	833,531.50	0.00	357,227.79	0.00	0.00				
													Fisico	1,190,759.29	833,531.50	0.00	357,227.79	0.00	0.00				
													Financiero	1,190,759.29	833,531.50	0.00	357,227.79	0.00	0.00				
LO-806003995-N1-2012	COMAPAC	Construcción, ampliación y rehabilitación de la red de drenaje y descargas domiciliarias en las calles Socorro Díaz Palacios y Adolfo López Mateos	060030001	Comala	Comala	IT	2012	Saneamiento	31-12-12	1,708,651.95	1,196,056.37	0	0	Autorizado	1,709,233.00	1,196,463.10	0.00	512,769.90	0.00	0.00	Habitantes Nuevos	500	500
													Licitado	1,709,233.00	1,196,463.10	0.00	512,769.90	0.00	0.00				
													Contratado	1,708,651.95	1,196,056.37	0.00	512,595.59	0.00	0.00				
													Fisico	1,708,651.95	1,196,056.37	0.00	512,595.59	0.00	0.00				
													Financiero	1,708,651.95	1,196,056.37	0.00	512,595.59	0.00	0.00				
IO-8060	COMAPAC	Construcción y ampliación de la red de drenaje y descargas domiciliarias en las calles Prof. Juan Silva Palacios.	060030001	Comala	Comala	IT	2012	Saneamiento	31-12-12	179,544.88	125,681.42	0	0	Autorizado	179,960.00	125,972.00	0.00	53,988.00	0.00	0.00	Habitantes Nuevos	95	95
													Licitado	179,960.00	125,972.00	0.00	53,988.00	0.00	0.00				
													Contratado	179,544.88	125,681.42	0.00	53,863.46	0.00	0.00				
													Fisico	165,627.83	115,939.48	0.00	49,688.35	0.00	0.00				
													Financiero	165,627.83	115,939.48	0.00	49,688.35	0.00	0.00				



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
REPORTE DE PRECIERRE 2012
(PESOS)

ESTADO: COLIMA

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Y MODIFICATORIOS):

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL):

ENTIDAD EJECUTORA: VARIOS

1º, 2º Y 3º ANEXOS DE EJECUCIÓN

HOJA _ DE _

FECHA REPORTE: 31-12- 2012 (PRECIERRE)

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra				Inversión						Metas por Indicador				
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	
		GASTOS DE OPERACIÓN COMAPAC													Autorizado	111,036.94	77,725.86	0.00	33,311.08	0.00	0.00			
															Licitado	111,036.94	77,725.86	0.00	33,311.08	0.00	0.00			
															Contratado	110,997.16	77,698.01	0.00	33,299.15	0.00	0.00			
															Físico	110,997.00	77,698.00	0.00	33,299.00	0.00	0.00			
															Financiero	110,997.00	77,698.00	0.00	33,299.00	0.00	0.00			
		SUBTOTALES COMAPAC													Autorizado	4,076,641.94	2,853,649.36	0.00	1,222,992.58	0.00	0.00			
															Licitado	4,076,641.94	2,853,649.36	0.00	1,222,992.58	0.00	0.00			
															Contratado	4,075,181.47	2,852,627.03	0.00	1,222,554.44	0.00	0.00			
															Físico	4,061,264.26	2,842,885.08	0.00	1,218,379.18	0.00	0.00			
															Financiero	4,061,264.26	2,842,885.08	0.00	1,218,379.18	0.00	0.00			
CANCELADA	CAPAMC	Perforación de Pozo Profundo	060050001	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	IT	2012	Agua potable	31-12-12	0	0	0	0	0	Autorizado	1,750,000.00	1,225,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados		0
															Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CANCELADA	CAPAMC	Equipamiento y electrificación de pozo profundo, caseta de cloración y línea de conducción.	060050001	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	IT	2012	Agua potable	31-12-12	0	0	0	0	0	Autorizado	2,200,000.00	1,540,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados		0
															Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CANCELADA	CAPAMC	Reconversión del sistema de saneamiento de aguas residuales	060050001	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	IT	2012	Saneamiento	31-12-12	0	0	0	0	0	Autorizado	5,000,000.00	3,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			0
															Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CANCELADA	CAPAMC	Elaboración de los catastros de las red de agua potable y drenaje de Cuauhtémoc y Quesería	060050001	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	IT	2012	Mejoramiento de la eficiencia comercial	31-12-12	0	0	0	0	0	Autorizado	7,250,000.00	5,075,000.00	2,175,000.00	0.00	0.00	0.00	LPS MEJ.	10.0	0
															Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		GASTOS DE OPERACIÓN CAPAMC													Autorizado	453,600.00	317,520.00	60,900.00	75,180.00	0.00	0.00			
															Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		SUBTOTALES CAPAMC													Autorizado	16,653,600.00	11,657,520.00	2,235,900.00	2,760,180.00	0.00	0.00			
															Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
REPORTE DE PRECIERRE 2012
(PESOS)

ESTADO: COLIMA

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Y MODIFICATORIOS):
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL):
 ENTIDAD EJECUTORA: VARIOS

1º, 2º Y 3º ANEXOS DE EJECUCIÓN

HOJA _ DE _

FECHA REPORTE: 31-12- 2012 (PRECIERRE)

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Cambio al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
IA.806006998-N1-2012	CAPAI	Elaboración del padrón del Organismo Operador de CAPAI	060060001	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	IT	2012	Mejoramiento de la eficiencia comercial	31-12-12	1,403,136.00	982,195.20	0	0	Autorizado	1,500,000.00	1,050,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	Padrón	1	1
														Licitado	1,500,000.00	1,050,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	1,403,136.00	982,195.20	420,940.80	0.00	0.00	0.00			
														Físico	1,403,136.00	982,195.20	420,940.80	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	1,403,136.00	982,195.20	420,940.80	0.00	0.00	0.00			
IA.806006998-N2-2012	CAPAI	Estudio y proyecto ejecutivo del colector pluvia de Ixtlahuacán	060060001	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	IT	2012	Estudios y proyectos	31-12-12	349,992.98	279,994.38	0	0	Autorizado	350,000.00	280,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	Estudio y proyecto	1	1
														Licitado	350,000.00	280,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
														Contratado	349,992.98	279,994.38	0.00	69,998.60	0.00	0.00			
														Físico	349,992.98	279,994.38	0.00	69,998.60	0.00	0.00			
														Financiero	349,992.98	279,994.38	0.00	69,998.60	0.00	0.00			
IA.806006998-N2-2012	CAPAI	Estudio y diagnóstico de la sectorización de la red de agua potable de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ixtlahuacán	060060001	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	IT	2012	Estudios y proyectos	31-12-12	3,179,155.80	2,543,324.64	0	0	Autorizado	3,230,849.00	2,584,679.20	0.00	646,169.80	0.00	0.00	Estudio	1	1
														Licitado	3,230,849.00	2,584,679.20	0.00	646,169.80	0.00	0.00			
														Contratado	3,179,155.80	2,543,324.64	0.00	635,831.16	0.00	0.00			
														Físico	3,179,155.80	2,543,324.64	0.00	635,831.16	0.00	0.00			
														Financiero	3,179,155.80	2,543,324.64	0.00	635,831.16	0.00	0.00			
IA.806006998-N2-2012	CAPAI	Elaboración del sistema comercial para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ixtlahuacán	060060001	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	IT	2012	Mejoramiento de la eficiencia comercial	31-12-12	2,628,669.21	1,840,068.45	0	0	Autorizado	2,663,292.00	1,864,304.40	0.00	798,987.60	0.00	0.00	SISTEMA	1	1
														Licitado	2,663,292.00	1,864,304.40	0.00	798,987.60	0.00	0.00			
														Contratado	2,628,669.21	1,840,068.45	0.00	788,600.76	0.00	0.00			
														Físico	2,628,669.21	1,840,068.45	0.00	788,600.76	0.00	0.00			
														Financiero	2,628,669.21	1,840,068.45	0.00	788,600.76	0.00	0.00			
IA.806006998-N2-2012	CAPAI	Elaboración del catastro técnico de la red de agua potable y alcantarillado de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ixtlahuacán	060060001	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	IT	2012	Mejoramiento de la eficiencia comercial	31-12-12	3,824,470.16	2,677,129.11	0	0	Autorizado	3,874,843.00	2,712,390.10	0.00	1,162,452.90	0.00	0.00	Catastro	1	1
														Licitado	3,874,843.00	2,712,390.10	0.00	1,162,452.90	0.00	0.00			
														Contratado	3,824,470.16	2,677,129.11	0.00	1,147,341.05	0.00	0.00			
														Físico	3,824,470.16	2,677,129.11	0.00	1,147,341.05	0.00	0.00			
														Financiero	3,824,470.16	2,677,129.11	0.00	1,147,341.05	0.00	0.00			
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CAPAI														Autorizado	273,531.55	200,518.46	0.00	73,013.09	0.00	0.00			
														Licitado	273,531.55	200,518.46	0.00	73,013.09	0.00	0.00			
														Contratado	269,704.26	197,694.62	0.00	72,009.64	0.00	0.00			
														Físico	269,686.32	197,677.00	0.00	72,009.32	0.00	0.00			
														Financiero	269,686.32	197,677.00	0.00	72,009.32	0.00	0.00			
SUBTOTALES CAPAI														Autorizado	11,892,515.55	8,691,892.16	450,000.00	2,750,623.39	0.00	0.00			
														Licitado	11,892,515.55	8,691,892.16	450,000.00	2,750,623.39	0.00	0.00			
														Contratado	11,655,128.41	8,520,406.40	420,940.80	2,713,781.21	0.00	0.00			
														Físico	11,655,110.47	8,520,388.78	420,940.80	2,713,780.89	0.00	0.00			
														Financiero	11,655,110.47	8,520,388.78	420,940.80	2,713,780.89	0.00	0.00			



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
REPORTE DE PRECIERRE 2012
(PESOS)

ESTADO: COLIMA

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Y MODIFICATORIOS):

1º, 2º Y 3º ANEXOS DE EJECUCIÓN

HOJA _ DE _

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL):

ENTIDAD EJECUTORA: VARIOS

FECHA REPORTE: 31-12- 2012 (PRECIERRE)

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Cambio al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
IO-806007999-	CAPDAM	Construcción de Dren Pluvial de 36" y 24" de diametro atrás de la Comercial Mexicana en Salagua	060070001	Manzanillo	Manzanillo	IT	2012	Saneamiento	31-12-12	882,854.24	441,427.12	0	0	Autorizado	895,850.00	447,925.00	0.00	447,925.00	0.00	0.00	Habitantes Nuevos	650	650
														Licitado	895,850.00	447,925.00	0.00	447,925.00	0.00	0.00			
														Contratado	882,854.24	441,427.12	0.00	441,427.12	0.00	0.00			
														Físico	882,809.53	441,404.77	0.00	441,404.77	0.00	0.00			
														Financiero	882,809.53	441,404.77	0.00	441,404.77	0.00	0.00			
IO-806007999-	CAPDAM	Construcción de Dren Pluvial de 36" en el rancho 3 Potrillos en el Barrio VI del Valle de las Garzas	060070001	Manzanillo	Manzanillo	IT	2012	Drenaje Pluvial Urbano	31-12-12	1,597,059.46	798,529.73	0	0	Autorizado	1,688,500.00	844,250.00	0.00	422,125.00	422,125.00	0.00	Habitantes Nuevos	520	520
														Licitado	1,688,500.00	844,250.00	0.00	422,125.00	422,125.00	0.00			
														Contratado	1,597,059.46	798,529.73	0.00	399,264.87	399,264.87	0.00			
														Físico	1,533,266.18	766,633.09	0.00	383,316.55	383,316.55	0.00			
														Financiero	1,533,266.18	766,633.09	0.00	383,316.55	383,316.55	0.00			
IO-806007999-	CAPDAM	Construcción de Dren Pluvial con tubería de 36" en la Av. La Joya de la colonia Santa Clara en Santiago	060070001	Manzanillo	Manzanillo	IT	2012	Drenaje Pluvial Urbano	31-12-12	1,367,165.80	683,582.90	0	0	Autorizado	1,375,245.00	687,622.50	0.00	343,811.25	343,811.25	0.00	Habitantes Nuevos	450	450
														Licitado	1,375,245.00	687,622.50	0.00	343,811.25	343,811.25	0.00			
														Contratado	1,367,165.80	683,582.90	0.00	341,791.45	341,791.45	0.00			
														Físico	1,367,165.80	683,582.90	0.00	341,791.45	341,791.45	0.00			
														Financiero	1,367,165.80	683,582.90	0.00	341,791.45	341,791.45	0.00			
IO-806007999-	CAPDAM	Construcción de Dren Pluvial en la calle Pedro Nuñez de la colonia Abelardo L. Rodríguez de Santiago.	060050001	Manzanillo	Manzanillo	IT	2012	Drenaje Pluvial Urbano	31-12-12	823,328.79	411,664.40	0	0	Autorizado	823,841.00	411,920.50	0.00	205,960.25	205,960.25	0.00	Habitantes Nuevos	250	250
														Licitado	823,841.00	411,920.50	0.00	205,960.25	205,960.25	0.00			
														Contratado	799,183.57	399,591.79	0.00	199,795.89	199,795.89	0.00			
														Físico	799,183.57	399,591.79	0.00	199,795.89	199,795.89	0.00			
														Financiero	799,183.57	399,591.79	0.00	199,795.89	199,795.89	0.00			
IO-806007999-	CAPDAM	Construcción de Dren Pluvial a cielo abierto en terreno de la Armada atrás de Residencial Santa Clara en Santiago	060050001	Manzanillo	Manzanillo	IT	2012	Drenaje Pluvial Urbano	31-12-12	1,398,121.47	699,060.74	0	0	Autorizado	1,447,316.00	723,658.00	0.00	723,658.00	0.00	0.00	Habitantes Nuevos	450	450
														Licitado	1,447,316.00	723,658.00	0.00	723,658.00	0.00	0.00			
														Contratado	1,398,121.47	699,060.74	0.00	699,060.74	0.00	0.00			
														Físico	1,398,121.47	699,060.74	0.00	699,060.74	0.00	0.00			
														Financiero	1,398,121.47	699,060.74	0.00	699,060.74	0.00	0.00			
IO-806007999-	CAPDAM	Construcción de Dren Pluvial de 36" de diametro y cajas desarenadoras sobre la calle Pedro Salazar desde la calle Eusebio Hernandez al Blvd. Miquel de la Madrid Hurtado	060050001	Manzanillo	Manzanillo	IT	2012	Drenaje Pluvial Urbano	31-12-12	1,485,515.07	742,757.54	0	0	Autorizado	1,500,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	Habitantes Nuevos	650	650
														Licitado	1,500,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00			
														Contratado	1,485,515.07	742,757.54	0.00	742,757.54	0.00	0.00			
														Físico	1,485,514.06	742,757.03	0.00	742,757.03	0.00	0.00			
														Financiero	1,485,514.06	742,757.03	0.00	742,757.03	0.00	0.00			
IO-806007999-	CAPDAM	Desazolve de canal a cielo abierto en la calle Halcones en el Barrio VI de Valle de las Garzas	060050001	Manzanillo	Manzanillo	IT	2012	Drenaje Pluvial Urbano	31-12-12	842,047.26	421,023.63	0	0	Autorizado	865,552.00	432,776.00	0.00	216,388.00	216,388.00	0.00	Habitantes Nuevos	650	650
														Licitado	865,552.00	432,776.00	0.00	216,388.00	216,388.00	0.00			
														Contratado	842,047.26	421,023.63	0.00	210,511.82	210,511.82	0.00			
														Físico	841,054.69	420,527.35	0.00	210,263.67	210,263.67	0.00			
														Financiero	841,054.69	420,527.35	0.00	210,263.67	210,263.67	0.00			
MMC-APA-COL 009-		Encauzamiento arroyo La						Drenaje						Autorizado	1,497,896.00	748,948.00	748,948.00	0.00	0.00	0.00	Habitante		
														Licitado	1,497,896.00	748,948.00	748,948.00	0.00	0.00	0.00			



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
REPORTE DE PRECIERRE 2012
(PESOS)

ESTADO: COLIMA

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Y MODIFICATORIOS):

1º, 2º Y 3º ANEXOS DE EJECUCIÓN

HOJA _ DE _

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL):

FECHA REPORTE: 31-12- 2012 (PRECIERRE)

ENTIDAD EJECUTORA: VARIOS

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Cambio al año anterior		Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9 DÍgitos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
2012	CAPDAM	Encauzamiento arroyo La Tigra	060050001	Manzanillo	Manzanillo	IT	2012	Pluvial Urbano	31-12-12	1,497,896.00	748,948.00	0	0	Contratado	1,497,896.00	748,948.00	748,948.00	0.00	0.00	0.00	Mejoras	500	500
														Físico	1,496,069.99	748,035.00	748,035.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	1,496,069.99	748,035.00	748,035.00	0.00	0.00	0.00			
MMC-APA-COL 008-2012	CAPDAM	Construcción de dren pluvial subterráneo de 36" y 24" de diámetro atrás de la Comercial Mexicana en Salagua	060050001	Manzanillo	Manzanillo	IT	2012	Drenaje Pluvial Urbano	31-12-12	1,098,570.00	549,285.00	0	0	Autorizado	1,098,570.00	549,285.00	549,285.00	0.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	650	650
														Licitado	1,098,570.00	549,285.00	549,285.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	1,098,570.00	549,285.00	549,285.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	1,098,354.40	549,177.20	549,177.20	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	1,098,354.40	549,177.20	549,177.20	0.00	0.00	0.00			
		GASTOS DE OPERACIÓN CAPDAM												Autorizado	313,397.56	156,698.78	36,350.52	87,076.29	33,271.97	0.00			
														Licitado	-	-	-	-	-	-			
														Contratado	-	-	-	-	-	-			
														Físico	-	-	-	-	-	-			
														Financiero	-	-	-	-	-	-			
		SUBTOTALES CAPDAM												Autorizado	11,506,167.56	5,753,083.78	1,334,583.52	3,196,943.79	1,221,556.47	0.00			
														Licitado	11,192,770.00	5,596,385.00	1,298,233.00	3,109,867.50	1,188,284.50	0.00			
														Contratado	10,968,412.87	5,484,206.44	1,298,233.00	3,034,609.41	1,151,364.02	0.00			
														Físico	10,901,539.69	5,450,769.85	1,297,212.20	3,018,390.09	1,135,167.56	0.00			
														Financiero	10,901,539.69	5,450,769.85	1,297,212.20	3,018,390.09	1,135,167.56	0.00			
CANCELADA	COMAPAT	Rehabilitación del sistema de saneamiento de la Colonia Bayardo	060090011	Tecomán	Col. Bayardo	IT	2012	Rehabilitación	31-12-12	-	-	0	0	Autorizado	2,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	Habitantes Mejorados	5,689	0
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CANCELADA	COMAPAT	Rehabilitación de colector sanitario de 12" y red de drenaje zona norte.	060090001	Tecomán	Tecomán	IT	2012	Rehabilitación	31-12-12	-	-	0	0	Autorizado	7,300,000.00	2,920,000.00	0.00	4,380,000.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	3,730	0
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CANCELADA	COMAPAT	Rehabilitación de colector sanitario de 12",15" y 18" y descargas domiciliarias en calles Prol. Torrez Quintero, Antonio Garcia Brizuela y Lopez Velarde	060090001	Tecomán	Tecomán	IT	2012	Rehabilitación	31-12-12	-	-	0	0	Autorizado	3,500,000.00	1,400,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	1,200	0
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CANCELADA	COMAPAT	Construcción de colector de 15" entre las colonias primaveras del Real y Llanos San José.	060090001	Tecomán	Tecomán	IT	2012	Rehabilitación	31-12-12	-	-	0	0	Autorizado	3,500,000.00	1,400,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	1,200	0
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
REPORTE DE PRECIERRE 2012
(PESOS)

ESTADO: COLIMA

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Y MODIFICATORIOS):
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL):
 ENTIDAD EJECUTORA: VARIOS

1º, 2º Y 3º ANEXOS DE EJECUCIÓN

HOJA _ DE _

FECHA REPORTE: 31-12- 2012 (PRECIERRE)

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra				Inversión						Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Total	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada	
CANCELADA	COMAPAT	Rehabilitación de la red de atarjeas de la colonia Villa Florida y calle Juarez	060090001	Tecomán	Tecomán	IT	2012	Rehabilitación	31-12-12	-	-	0	0	Autorizado	2,800,000.00	1,120,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	2,000	0
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CANCELADA	COMAPAT	Rehabilitación de colector de 12" y línea auxiliar de 8", descargas domiciliarias en la colonia Vicente Guerrero por vía Griselda Alvarez.	060090001	Tecomán	Tecomán	IT	2012	Rehabilitación	31-12-12	-	-	0	0	Autorizado	1,400,000.00	560,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	600	0
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CANCELADA	COMAPAT	Rehabilitación de colector de 12" y línea auxiliar de 8", en la colonia SonJuana Ines de la Cruz por vía Niño Artillero	060090001	Tecomán	Tecomán	IT	2012	Rehabilitación	31-12-12	-	-	0	0	Autorizado	1,200,000.00	480,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	550	0
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CANCELADA	COMAPAT	Rehabilitación de colector de 18", línea auxiliar y descargas domiciliarias en la calle Juan Oseguera Velazquez	060090001	Tecomán	Tecomán	IT	2012	Rehabilitación	31-12-12	-	-	0	0	Autorizado	1,600,000.00	640,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	1,550	0
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CANCELADA	COMAPAT	Rehabilitación de colector red de drenaje y descargas domiciliarias en colonia Cofradia de Juarez	060090001	Tecomán	Tecomán	IT	2012	Rehabilitación	31-12-12	-	-	0	0	Autorizado	2,150,000.00	860,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	725	0
														Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
COMAPAT-APAZU-05-12	COMAPAT	Perforación y equipamiento de pozo profundo, construcción de caseta, línea de conducción y tanque de regulación para agua potable	060090001	Tecomán	Tecomán	IT	2012	Agua potable	31-12-12	3,018,729.45	1,811,237.67	0	0	Autorizado	3,100,000.00	1,860,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	Habitantes Mejorados	6,696	
														Licitado	3,100,000.00	1,860,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00			
														Contratado	3,018,729.45	1,811,237.67	0.00	1,207,491.78	0.00	0.00			
														Físico	3,018,729.45	1,811,237.67	0.00	1,207,491.78	0.00	0.00			
														Financiero	3,018,729.45	1,811,237.67	0.00	1,207,491.78	0.00	0.00			
COMAPAT-APAZU-04-	COMAPAT	Elaboración del catastro técnico de redes de atarjeas, subcolectores, colectores, v	060090001	Tecomán	Tecomán	IT	2012	Mejoramiento de la eficiencia	31-12-12	5,997,182.00	3,598,309.20	0	0	Autorizado	6,000,000.00	3,600,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	Catastro	1	
														Licitado	6,000,000.00	3,600,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00			
														Contratado	5,997,182.00	3,598,309.20	0.00	2,398,872.80	0.00	0.00			



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
REPORTE DE PRECIERRE 2012
(PESOS)

ESTADO: COLIMA

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Y MODIFICATORIOS):
 DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL):
 ENTIDAD EJECUTORA: VARIOS

1º, 2º Y 3º ANEXOS DE EJECUCIÓN

HOJA _ DE _

FECHA REPORTE: 31-12- 2012 (PRECIERRE)

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Costo al año anterior		Inversión						Metas por Indicador														
			Clave de INEGI (9 DÍgitos)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada											
12		Subcolectores, colectores y emisores de la COMAPAT						eficiencia comercial						Físico	5,997,182.00	3,598,309.20	0.00	2,398,872.80	0.00	0.00														
		GASTOS DE OPERACIÓN COMAPAT										100%		Autorizado	981,400.00	443,520.00	0.00	495,880.00	42,000.00	0.00														
												26%		Licitado	254,800.00	152,880.00	0.00	101,920.00	0.00	0.00														
												9%		Contratado	84,524.42	50,714.65	0.00	33,809.77	0.00	0.00														
												9%		Físico	84,524.42	50,714.65	0.00	33,809.77	0.00	0.00														
												9%		Financiero	84,524.42	50,714.65	0.00	33,809.77	0.00	0.00														
		SUBTOTALES COMAPAT										100%		Autorizado	36,031,400.00	16,283,520.00	0.00	18,205,880.00	1,542,000.00	0.00														
												26%		Licitado	9,354,800.00	5,612,880.00	0.00	3,741,920.00	0.00	0.00														
												25%		Contratado	9,100,435.87	5,460,261.52	0.00	3,640,174.35	0.00	0.00														
												25%		Físico	9,100,435.87	5,460,261.52	0.00	3,640,174.35	0.00	0.00														
												25%		Financiero	9,100,435.87	5,460,261.52	0.00	3,640,174.35	0.00	0.00														

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACION	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

OFICIO DE AUT. N° 511.1/74/11-C DE FECHA 19 DIC 2012

GASTOS DE OPERACIÓN	100%	Autorizado	6,212,461.01	3,420,795.34	1,307,334.77	764,460.46	221,470.44	0.00
	51%	Licitado	3,142,391.94	2,005,311.16	782,638.14	208,244.17	146,198.48	0.00
	47%	Contratado	2,889,543.74	1,850,700.77	756,104.21	139,118.56	143,620.20	0.00
	40%	Físico	2,458,130.84	1,544,952.02	756,104.21	139,118.09	17,956.52	0.00
	40%	Financiero	2,458,130.84	1,544,952.02	756,104.21	139,118.09	17,956.52	0.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN NORMATIVA (CNA)	100%	Autorizado	556,796.00	556,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0%	Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0%	Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0%	Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0%	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	100%	Autorizado	230,492,864.57	136,378,853.48	57,347,862.17	28,136,619.76	8,131,129.17	0.00
	72%	Licitado	165,713,445.50	103,099,951.69	45,232,233.14	10,825,403.47	6,555,857.20	0.00
	69%	Contratado	159,070,038.25	99,285,781.96	42,748,859.94	10,611,119.41	6,424,276.94	0.00
	54%	Físico	123,648,593.48	75,016,188.00	36,247,252.57	10,590,724.51	1,794,428.41	0.00
	54%	Financiero	123,648,593.48	75,016,188.00	36,247,252.57	10,590,724.51	1,794,428.41	0.00

INVERSIÓN TOTAL AUT. 2º ANEXO DE EJECUCIÓN **195,051,802**

RADICADO FEDERAL A LA FECHA

75,016,188

SALDO FEDERAL A REINTEGRAR

0.00

Representante del Gobierno del Estado
 EL DIRECTOR GENERAL DE LA CEAC

Director del Organismo de Cuenca o Local
 EL DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA

ING. OSCAR ARMANDO ÁVALOS VERDUGO

LIC. JOSÉ ANTONIO JACINTO PACHECO