



GENERAL DE AGU
GERENCIA DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2011

ORGANISMO DE CUENCA: LERMA SANTIAGO PACIFICO		CIERRE DE LOS RECURSOS Y METAS						12 DE ENERO DE 2012					
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION AUTORIZADA			INVERSIÓN CONTRATADA CON IVA	CONTRATADO		APORTACIONES				RADICADO POR FINANZAS (FEDERAL)	REINTEGRO A FINANZAS
		TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE		C N A	CONTRAPARTE	TOTAL EJERCIDO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL		
RECURSOS FEDERALIZADOS													
A R M E R I A													
PROGRAMA 5-S075 (AGUA POTABLE)													
Rehabilitación de pozo profundo y equipo de bombeo	El Paraiso	345,650.00	241,955.00	103,695.00	339,533.20	237,673.24	101,859.96	339,533.20	237,673.24	0.00	101,859.96	237,673.24	0.00
SUB-TOTAL (AGUA POTABLE)		345,650.00	241,955.00	103,695.00	339,533.20	237,673.24	101,859.96	339,533.20	237,673.24	0.00	101,859.96	237,673.24	0.00
Ampliación de red de drenaje sanitario en varias calles.	Rincon de Lopez	1,464,539.00	1,025,177.30	439,361.70	1,179,790.95	825,853.67	353,937.29	1,179,790.95	825,853.67	0.00	353,937.29	825,853.67	0.00
SUB-TOTAL (ALCANTARILLADO)		1,464,539.00	1,025,177.30	439,361.70	1,179,790.95	825,853.67	353,937.29	1,179,790.95	825,853.67	0.00	353,937.29	825,853.67	0.00
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA		1,810,189.00	1,267,132.30	543,056.70	1,519,324.15	1,063,526.91	455,797.25	1,519,324.15	1,063,526.91	0.00	455,797.25	1,063,526.91	0.00
C O L I M A													
PROGRAMA 5-S075 (AGUA POTABLE)													
Perforación y aforo de pozo profundo.	El Amarradero	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	1,091,132.60	1,091,132.60	0.00	1,091,132.60	1,091,132.60	0.00	0.00	1,091,132.60	0.00
Equipamiento, electrificación de pozo profundo, construcción de tanque elevado de 100 M3 y proyección de	El Amarradero	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	2,249,783.25	2,249,783.25	0.00	2,249,783.24	2,249,783.24	0.00	0.00	2,249,783.25	0.01
REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 3" DE AGUA POTABLE A BASE DE DESINCORUSTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA MISMA EN LA LOCALIDAD	Piscila	550,000.00	385,000.00	165,000.00	894,057.31	625,840.12	268,217.19						
Rehabilitación y obras de protección a la fuente de abastecimiento.	Acalitlan	700,000.00	490,000.00	210,000.00	CANCELADA			894,057.31	625,840.12	0.00	268,217.19	625,840.12	0.00
SUB-TOTAL (AGUA POTABLE)		4,650,000.00	4,275,000.00	375,000.00	4,234,973.16	3,966,755.97	268,217.19	4,234,973.15	3,966,755.95	0.00	268,217.19	3,966,755.97	0.01
SUB-TOTAL (ALCANTARILLADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA		4,650,000.00	4,275,000.00	375,000.00	4,234,973.16	3,966,755.97	268,217.19	4,234,973.15	3,966,755.95	0.00	268,217.19	3,966,755.97	0.01
DESARROLLO INSTITUCIONAL													
Reunión nacional de intercambio de experiencia en la ejecución del programa PROSSAPYS III	Suministro de Souvenirs para el Taller Nacional para el intercambio de experiencias en torno a la ejecución del programa			0.00	127,275.20	127,275.20	0.00						
	Servicios de Coffe break y cena privada para el Taller Nacional y el intercambio de experiencias en torno a la ejecución del programa PROSSAPYS, en la ciudad							127,275.20	127,275.20	0.00	0.00	127,275.20	0.00
	Servicios de Kit Audiovisual para el Taller Nacional y el intercambio de experiencias en torno a la ejecución del programa PROSSAPYS, en la ciudad	314,480.00	314,480.00										
	Servicio de Transporte Terrestre para traslado de personal responsable de los trabajos del Taller Nacional y el intercambio de experiencias en torno a la ejecución del programa PROSSAPYS, en la ciudad				0.00	10,500.00	10,500.00	0.00					
									10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Curso de capacitación CIAPACDV		17,400.00	17,400.00	0.00	CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		331,880.00	331,880.00	0.00	314,479.36	314,479.36	0.00	314,479.36	314,479.36	0.00	0.00	314,479.36	0.00
		4,981,880.00	4,606,880.00	375,000.00	4,549,452.52	4,281,235.33	268,217.19	4,549,452.51	4,281,235.31	0.00	268,217.19	4,281,235.32	0.01
C O M A L A													
Ampliación y rehabilitación de infraestructura para la eliminación de fugas de agua en varias calles 2da.	Zacualpan	294,620.00	206,234.00	88,386.00	OBRA CANCELADA			OBRA CANCELADA					
Rehabilitación de obra de toma, línea de conducción y tanque regulador "El Fresnal", para las comunidades de cofradía de suchitán, Nueva Verbabuena y Nuevo San Antonio	Cofradía de Suchitán	662,000.00	463,400.00	198,600.00	657,963.21	460,574.24	197,388.96	657,963.21	460,574.25	0.00	197,388.96	460,574.24	0.00
SUB-TOTAL (AGUA POTABLE)		956,620	669,634	286,986	657,963.21	460,574.24	197,388.96						



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN CONTRATADA CON IVA	CONTRATADO		APORTACIONES				RADICADO POR FINANZAS (FEDERAL)	REINTEGRO A FINANZAS
		TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE		C N A	CONTRAPARTE	TOTAL EJERCIDO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL		
Ampliación y Rehabilitación de la red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en varias calles Zda.	Zacualpan	1,095,478.00	766,834.60	328,643.40	OBRA CANCELADA			OBRA CANCELADA					
Construcción de emisora sanitaria y descargas domiciliarias	La Caja	530,000.00	371,000.00	159,000.00	526,698.73	368,689.11	158,009.62	526,698.73	368,689.11	0.00	158,009.62	368,689.11	0.00
SUB-TOTAL (AL CANTARILLADO)		1,625,478	1,137,835	487,643	526,698.73	368,689.11	158,009.62						
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA		2,582,098.00	1,807,468.60	774,629.40	1,184,661.94	829,263.36	355,398.58	1,184,661.94	829,263.36	0.00	355,398.58	829,263.36	0.00
COQUIMATLAN													
PROGRAMA 5-S075 (AGUA POTABLE)													
Equipamiento, electrificación de L. pozo profundo, construcción de Tanque elevado y línea de	Pueblo Juarez	2,000,000.00	1,400,000.00	600,000.00	1,997,042.26	1,397,929.58	599,112.68	1,997,042.27	1,397,929.59	0.00	599,112.68	1,397,929.58	-0.01
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA		2,000,000.00	1,400,000.00	600,000.00	1,997,042.26	1,397,929.58	599,112.68	1,997,042.27	1,397,929.59	0.00	599,112.68	1,397,929.58	-0.01
CUAUHTEMOC													
PROGRAMA 5-S075 (AGUA POTABLE)													
Perforación y aforo de pozo profundo.	Cerro Colorado	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	700,000.00	0.00	300,000.00	700,000.00	0.00
Equipamiento y electrificación de pozo profundo, caseta y línea de	Cerro Colorado	1,500,000.00	1,050,000.00	450,000.00	1,182,687.99	827,881.59	354,806.40	1,182,687.99	827,881.59	0.00	354,806.40	827,881.59	0.00
Perforación y aforo de pozo profundo.	San Joaquin	1,200,000.00	840,000.00	360,000.00	1,199,816.30	839,871.41	359,944.89	1,199,807.59	839,865.31	0.00	359,942.28	839,871.41	6.10
Equipamiento y electrificación de pozo profundo, caseta, línea de	San Joaquin	700,000.00	490,000.00	210,000.00	1,045,680.35	731,976.25	313,704.11	1,045,680.35	731,976.24	0.00	313,704.10	731,976.25	0.00
SUB-TOTAL (AGUA POTABLE)		4,400,000.00	3,080,000.00	1,320,000.00	4,428,184.64	3,099,729.25	1,328,455.39	4,428,175.92	3,099,723.14	0.00	1,328,452.78	3,099,729.25	6.10
Construcción de red de drenaje sanitario emisor y planta de	Cerro Colorado	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	3,172,992.91	3,172,992.91	0.00	3,172,992.91	3,172,992.91	0.00	0.00	3,172,992.91	0.00
Estudio y Proyecto Ejecutivo de Saneamiento Integral	El cóbano-El Parían	250,000.00	200,000.00	50,000.00	248,966.16	199,172.93	49,793.23	248,966.16	199,172.93	0.00	49,793.23	199,172.93	0.00
Estudio y Proyecto Ejecutivo de Saneamiento Integral	Chiapa	250,000.00	200,000.00	50,000.00	248,966.16	199,172.93	49,793.23	248,966.16	199,172.93	0.00	49,793.23	199,172.93	0.00
SUB-TOTAL (ALCANTARILLADO)		3,700,000	3,600,000	100,000	3,670,925	3,571,338.77	99,586	3,670,925	3,571,339	0	99,586	3,571,339	0
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA		8,100,000.00	6,880,000.00	1,420,000.00	8,099,109.87	6,671,068.02	1,428,041.86	8,099,101.15	6,671,061.91	0.00	1,428,039.24	6,671,068.01	6.10
IXTLAHUACAN													
PROGRAMA 5-S075 (AGUA POTABLE)													
Ampliación y rehabilitación de la red de agua potable y tomas	Ixtlahuacán	950,000.00	665,000.00	285,000.00	948,076.65	663,653.65	284,423.00	948,076.66	663,653.66	0.00	284,423.00	663,653.65	-0.01
Construcción de tanque regulador y línea de conducción.	Agua de la Virgen	1,200,000.00	840,000.00	360,000.00	1,200,004.66	840,003.26	360,001.40	1,200,004.67	840,003.27	0.00	360,001.40	840,003.26	-0.01
Rehabilitación de obra de toma	Veintiseis de Julio (El Camichin)	430,000.00	301,000.00	129,000.00	427,021.39	298,914.97	128,106.42	427,021.41	298,914.98	0.00	128,106.42	298,914.97	-0.01
Rehabilitación de pozo profundo, línea de conducción, red de distribución y tomas domiciliarias	El Galaje	1,145,500.00	801,850.00	343,650.00	1,145,300.10	801,710.07	343,590.03	1,145,300.08	801,710.06	0.00	343,590.02	801,710.07	0.01
SUB-TOTAL (AGUA POTABLE)		3,725,500.00	2,607,850.00	1,117,650.00	3,720,402.81	2,604,281.95	1,116,120.84	3,720,402.81	2,604,281.97	0.00	1,116,120.84	2,604,281.95	-0.02
Construcción de sistemas de saneamiento básico (letrina, biodigestor y pozo de absorción).	Plan de Zapote	1,800,403.00	1,260,282.10	540,120.90	1,800,086.63	1,260,060.64	540,025.99	1,800,086.63	1,260,060.64	0.00	540,025.99	1,260,060.64	0.00
Ampliación y rehabilitación de la red de drenaje y descargas domiciliarias.	Ixtlahuacán	2,150,011.00	1,505,007.70	645,003.30	2,149,869.82	1,504,908.87	644,960.95	2,149,869.83	1,504,908.88	0.00	644,960.95	1,504,908.87	0.00
Ampliación de la red de drenaje sanitario, rehabilitación del emisor y sustitución del sistema de	Agua de la Virgen	1,800,000.00	1,260,000.00	540,000.00	1,799,779.57	1,259,845.70	539,933.87	1,799,779.57	1,259,845.70	0.00	539,933.87	1,259,845.70	0.00
SUB-TOTAL (ALCANTARILLADO)		5,750,414	4,025,290	1,725,124	5,749,736.02	4,024,815.21	1,724,920.81	5,749,736.03	4,024,815.22	0.00	1,724,920.81	4,024,815.21	0.00
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA		9,475,814.00	6,633,139.80	2,842,774.20	9,470,138.83	6,629,097.17	2,841,041.65	9,470,138.84	6,629,097.19	0.00	2,841,041.65	6,629,097.17	-0.02
MANZANILLO													
PROGRAMA 5-S075 (AGUA POTABLE)													
Ampliación de la red de agua potable, Rehabilitación de línea de conducción y sistema de bombeo.	Jalpa	1,310,000.00	917,000.00	393,000.00	CANCELADA			0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipamiento y electrificación de nuevo sistema, y rehabilitación de la obra de toma y línea de conducción.	Camotlán de Miraflores	1,500,000.00	1,050,000.00	450,000.00	CANCELADA			0.00	0.00	0.00	0.00		
Ampliación y Rehabilitación de la red de distribución de agua potable.	Las Juntas (La Floreña)	150,000.00	105,000.00	45,000.00	CANCELADA			0.00	0.00	0.00	0.00		
Perforación y aforo de pozo profundo	San Buenaventura	1,100,000.00	770,000.00	330,000.00	CANCELADA			0.00	0.00	0.00	0.00		
Ampliación de la red de distribución de agua y tomas domiciliarias.	San Buenaventura	1,756,000.00	1,229,200.00	526,800.00	1,120,497.58	784,348.31	336,149.27	1,120,497.57	784,348.30	0.00	336,149.27		
Rehabilitación de red de agua potable en el Ejido de Veladero de	Veladero de Camotlán	230,740.00	161,518.00	69,222.00	198,630.27	139,041.19	59,589.08	198,630.27	139,041.19	0.00	59,589.08		
Ampliación de la red de distribución de agua y tomas domiciliarias	Santa Rita	160,200.00	112,140.00	48,060.00	160,191.27	112,133.89	48,057.38	160,191.26	112,133.88	0.00	48,057.38		
Rehabilitación de la línea de conducción y red de distribución de agua potable en Punta de Agua.	Punta de Agua de Camotlán	248,600.00	174,020.00	74,580.00	223,291.25	156,303.88	66,987.38	223,291.25	156,303.88	0.00	66,987.38		



GENERAL DE AGUJ
 GERENCIA DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2011
 CIERRE DE LOS RECURSOS Y METAS

ORGANISMO DE CUENCA: LERMA SANTIAGO PACIFICO		INVERSION AUTORIZADA						CONTRATADO		12 DE ENERO DE 2012				RADICADO POR FINANZAS (FEDERAL)		REINTEGRO A FINANZAS	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	INVERSIÓN CONTRATADA CON IVA	C N A	CONTRAPARTE	APORTACIONES				TOTAL EJERCIDO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL		
								TOTAL EJERCIDO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL						
Ampliación de la red de distribución de agua potable en la parte alta de la comunidad y construcción de tanque de regulación y líneas de	Puertecito de Lajas	451,340.00	315,938.00	135,402.00	474,707.02	332,294.91	142,412.11	451,340.00	315,938.00	0.00	135,402.00						
Ampliación de la red de distribución de agua potable y tomas domiciliarias en Lomas de Avila Camacho.	Lomas de Avila Camacho	315,710.00	220,997.00	94,713.00	304,676.92	213,273.84	91,403.08	304,676.92	213,273.84	0.00	91,403.07						
Rehabilitación de la red de distribución de agua potable en Las	Las Adjuntas	108,860.00	76,202.00	32,658.00	116,045.81	81,232.07	34,813.74	108,391.71	75,874.20	0.00	32,517.51						
Ampliación de la red de distribución de agua potable y tomas domiciliarias	La Central	525,996.00	368,197.20	157,798.80	446,436.83	312,505.78	133,931.05	446,436.82	312,505.77	0.00	133,931.05						
Sistema de rebombeo de agua potable y ampliación de la red en la	Jalpa	615,120.00	430,584.00	184,536.00	608,963.49	426,274.44	182,689.05	608,963.50	426,274.45	0.00	182,689.05						
Rehabilitación de obras de toma y tanques de regularización del	El Huizcolote	279,730.00	195,811.00	83,919.00	264,693.24	185,285.27	79,407.97	264,693.24	185,285.27	0.00	79,407.97						
Equipamiento y electrificación de sistema alterno de suministro de agua y rehabilitación de la obra de toma de agua de río, línea de conducción, ampliación de cajas de válvulas en Camotlán de Miraflores.	Camotlán de Miraflores	840,290.00	588,203.00	252,087.00	804,729.10	563,310.37	241,418.73	804,729.10	563,310.37	0.00	241,418.73						
SUB-TOTAL (AGUA POTABLE)		9,592,586.00	6,714,810.20	2,877,775.80	4,722,862.78	3,306,003.95	1,416,858.83	4,691,841.64	3,284,289.15	0.00	1,407,552.49						
Ampliación de la red de atarjeas y descargas domiciliarias.	El Naranjo	327,470.00	229,229.00	98,241.00	358,548.40	250,983.88	107,564.52	327,470.01	229,229.01	0.00	98,241.00						
Ampliación de la red de atarjeas, descargas domiciliarias. (primera	Venustiano Carranza	562,126.00	393,488.20	168,637.80	545,369.42	381,758.59	163,610.83	545,369.44	381,758.61	0.00	163,610.83						
Rehabilitación del colector y ampliación de la red de atarjeas.	Jalpa	1,834,640.00	1,284,248.00	550,392.00	1,510,141.20	1,057,098.84	453,042.36	1,510,141.18	1,057,098.83	0.00	453,042.35	8,621,775.00					
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA		12,316,822.00	8,621,775.40	3,695,046.60	7,136,921.80	4,995,845.26	2,141,076.55	7,074,822.27	4,952,375.59	0.00	2,122,446.68	8,621,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T E C O M A N																	
SUB-TOTAL (AGUA POTABLE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ampliación de la red de drenaje Sanitario.	Caleras	350,000.00	245,000.00	105,000.00	345,757.70	242,030.39	103,727.31	345,757.70	242,030.39	0.00	103,727.31	242,030.39					
Ampliación de la red de drenaje Sanitario.	Tecolapa	180,000.00	126,000.00	54,000.00	175,902.95	123,132.06	52,770.88	175,902.95	123,132.07	0.00	52,770.89	123,132.07					
Ampliación de la red de drenaje Sanitario.	Cofradia de Morelos	250,000.00	175,000.00	75,000.00	229,089.82	160,362.87	68,726.95	221,491.62	155,044.14	0.00	66,447.49	160,362.87	5,318.73				
Construcción de emisor sanitario de 6"	Caleras	0.00	0.00	0.00	348,369.31	243,858.52	104,510.79	348,369.31	243,858.52	0.00	104,510.79	243,858.52					
SUB-TOTAL (ALCANTARILLADO)		780,000.00	546,000.00	234,000.00	1,099,119.78	769,383.84	329,735.94	1,091,521.59	764,065.11	0.00	327,456.48	769,383.85	5,318.73	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA		13,096,822.00	9,167,775.40	3,929,046.60	8,236,041.58	5,765,689.10	2,470,812.49	8,166,343.86	5,716,440.70	0.00	2,449,903.16	8,391,158.85	5,318.73	0.00	0.00	0.00	0.00
M I N A T I T L A N																	
SUB-TOTAL (AGUA POTABLE)		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ampliación de la red de drenaje sanitario	Agua Salada	751,200.00	525,840.00	225,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Ampliación de la red de drenaje sanitario	San Antonio	1,718,688.00	1,374,950.40	343,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUB-TOTAL (ALCANTARILLADO)		2,469,888.00	1,900,790.40	569,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA		2,469,888.00	1,900,790.40	569,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C E A C																	
Equipamiento y electrificación de pozo profundo, construcción de tanque elevado y caseta de cloración, línea de conducción, ampliación de la red de agua potable	Loma de Juarez y Loma de Fátima	3,092,454.00	2,164,717.80	927,736.20	3,525,021.73	2,467,515.21	1,057,506.52	3,525,021.75	2,467,515.22	1,057,506.52	0.00	2,467,515.21	-0.01				
Ampliación de la red de agua potable y tomas domiciliarias. 1er Etapa.	Tinajas	185,000.00	129,500.00	55,500.00	209,993.90	146,995.73	62,998.17	209,993.90	146,995.73	62,998.17	0.00	146,995.73	0.00				
Protección de fuente de abastecimiento, construcción de línea de conducción, reparación de tanque de almacenamiento y	Las Guasimas	0.00	0.00	0.00	249,973.83	174,981.68	74,992.15	249,973.83	174,981.68	74,992.15	0.00	174,981.68	0.00				
SUB-TOTAL (AGUA POTABLE)		3,277,454.00	2,294,217.80	983,236.20	3,984,989.46	2,789,492.62	1,195,496.84	3,984,989.48	2,789,492.64	1,195,496.84	0.00	2,789,492.62	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00



GENERAL DE AGU
 GERENCIA DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2011

ORGANISMO DE CUENCA: LERMA SANTIAGO PACIFICO		CIERRE DE LOS RECURSOS Y METAS						12 DE ENERO DE 2012					
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	INVERSION AUTORIZADA			INVERSIÓN CONTRATADA CON IVA	CONTRATADO		APORTACIONES				RADICADO POR FINANZAS (FEDERAL)	REINTEGRO A FINANZAS
		TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE		C N A	CONTRAPARTE	TOTAL EJERCIDO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL		
SUB-TOTAL (ALCANTARILLADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA		3,277,454.00	2,294,217.80	983,236.20	3,984,989.46	2,789,492.62	1,195,496.84	3,984,989.48	2,789,492.64	1,195,496.84	0.00	2,789,492.62	-0.01
Supervisión Técnica de la ejecución de las obras y Estudios y Proyectos del Programa PROSSAPYS 2011	Todo El Programa	1,400,000.00	980,000.00	420,000.00	1,179,385.46	825,569.82	353,815.64	1,179,385.46	825,569.82	353,815.64	0.00	825,569.82	0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL													
adquisición de un vehiculo Pick-Up modelo 2011 para el área de atención al medio rural de todo el Estado. De la CEAC	Todo el Estado	300,000.00	0.00	300,000.00	252,381.00	0.00	252,381.00						
Adquisición de una computadora (de escritorio) de 2 cámaras fotográficas digitales y un equipo de impresión multifuncional para el área de atención al medio rural de todo el Estado, para la CEAC	Adquisición de una computadora personal (de escritorio) para el área de atención al medio rural de todo el Estado, para la CEAC	11,000.00	0.00	11,000.00	10,883.12	0.00	10,883.12						
	Adquisición de 2 cámaras fotográficas digitales para el área de atención al medio rural de todo el Estado, de la CEAC.	10,000.00	0.00	10,000.00	9,988.09	0.00	9,988.09	9,988.09	0.00	9,988.09	0.00	0.00	0.00
	Adquisición de un equipo de impresión multifuncional para el área de atención al medio rural de todo el Estado, de la CEAC.	15,000.00		15,000.00	14,766.79	0.00	14,766.79	14,766.79	0.00	14,766.79	0.00	0.00	0.00
Monitoreo de obras de años anteriores	En todo el Estado	200,000.00	140,000.00	60,000.00	189,740	132,818	56,922	189,740.02	132,818.01	56,922.01	0.00	132,818.01	0.00
ATENCIÓN SOCIAL													
Atención social y participación	En todo el Estado	600,000.00	420,000.00	180,000.00	514,354	360,048	154,306	514,353.88	360,047.58	154,306.10	0.00	360,047.58	0.00
		2,536,000.00	1,540,000.00	996,000.00	2,171,498.16	1,318,435.41	853,062.75	2,171,498.16	1,318,435.41	853,062.75	0.00	1,318,435.41	0.00
		5,813,454.00	3,834,217.80	1,979,236.20	6,156,487.62	4,107,928.03	2,048,559.59	6,156,487.64	4,107,928.05	2,048,559.59	0.00	4,107,928.02	-0.01
TOTAL DEL PROGRAMA		50,330,245.00	37,297,404.30	13,032,840.70	41,212,258.76	30,745,277.49	10,466,981.27	41,142,552.35	30,696,483.01	2,048,559.59	8,397,509.75	34,371,207.21	3,674,724.21

CUNAGUA 1498516
 209220 39,248,140.30
 245000
TOTAL AUTORIZADO 52,280,981.00 39,248,140.30 13,032,840.70

TOTAL FEDERAL RADICADO A FINANZAS = 39,284,140.00
TOTAL FEDERAL EJERCIDO POR EL ESTADO 30,696,483.01
TOTAL FEDERAL A REINTEGRAR A T E \$ 8,587,656.99

Ing. Oscar Armando Avalos Verdugo
 Director General de la CEAC

Revisó y Visto Bueno:
 Luis Salazar Aviña
 Coordinador PROSSAPYS CEAC